



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU VENDREDI 26 JUILLET 2024

AFFAIRE N° 24-20240726

**MANDAT DE MAÎTRISE D'OUVRAGE POUR LA RÉALISATION DES
TRAVAUX DE TRAITEMENT DES CRUES DE LA RIVIÈRE DES
REMPARTS - APPROBATION DU COMPTE-RENDU ANNUEL D'ACTIVITÉ
(CRAC) ARRÊTÉ AU 31/12/2023**

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-six du mois de juillet à neuf heures et quinze minutes, en application des articles L.2121-7, L. 2122-8 par renvoi de l'article L.5211-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), se sont réunis dans la salle des fêtes du 12^e km sise au Tampon, rue Auguste Lacaussade, les membres du Conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération du Sud, légalement convoqués, le 19 juillet 2024, sous la présidence de Monsieur Jacquet HOARAU.

NOTA :

Nombre de conseillers
en exercice : 48

Présents : 31

Absents représentés : 17

Absents : 00

Déport des conseillers
intéressés à l'affaire ou
ne prenant pas part au
vote : 03

ETAIENT PRESENTS

- Commune du Tampon -

HOARAU Jacquet, THIEN AH KOON Patrice (de l'affaire n° 01 à l'affaire n° 20-20240726), GASTRIN Albert, TURPIN Catherine, MAUNIER Daniel, ROBERT Evelyne, PAYET-TURPIN Francemay, THERINCOURT Jean-Pierre, BLARD Régine, DIJOUX-RIVIERE Mimose, DOMITILE Noéline, FONTAINE Henri, GENGE Jack, TECHER Doris.

BASSIRE Nathalie, FONTAINE Gilles, SOUBAYA Josian.

- Commune de Saint-Joseph -

HUET Henri Claude, JAVELLE Blanche Reine, FULBERT-GERARD Gilberte, HOAREAU Sylvain, HUET Marie-Josée, LEICHNIG Stéphanie, LEJOYEUX Marie Andrée, LEVENEUR Inelda, MUSSARD Rose Andrée, VIENNE Axel.

BENARD Clairette Fabienne, GUEZELLO Alin.

- Commune de l'Entre-Deux -

VALY Bachil, GROSSET-PARIS Isabelle (de l'affaire n° 01 à l'affaire n° 03-20240726).

PAYET Gilles.

- Commune de Saint-Philippe -

RIVIERE Olivier.

ETAIENT REPRESENTES (PROCURATION)

- Commune du Tampon -

ROMANO Augustine représentée par DOMITILE Noëline, MONDON Laurence représentée par GASTRIN Albert, PICARDO Bernard représenté par MAUNIER Daniel, GONTHIER Charles Émile représenté par THERINCOURT Jean-Pierre, FONTAINE Véronique représentée par TECHER Doris, LEBON Jean Richard représenté par DIJOUX RIVIERE Mimose, THIEN AH KOON Patrice représenté par PAYET TURPIN Francemay (de l'affaire n° 21 à l'affaire n° 48-20240726, y compris la question diverse n° 01-20240726).

BENARD Monique représentée par PAYET Gilles.

- Commune de Saint-Joseph -

LEBRETON Patrick représenté par HUET Henri Claude, HUET Mathieu représenté par HUET Marie-Josée, K/BIDI Émeline représentée par LEICHNIG Stéphanie, LEBON David représenté par FULBERT GERARD Gilberte, LANDRY Christian représenté par MUSSARD Rose Andrée, MUSSARD Harry représenté par JAVELLE Blanche Reine.

LEBON Louis Jeannot représenté par BENARD Clairette Fabienne.

- Commune de l'Entre-Deux -

GROSSET-PARIS Isabelle représentée par VALY Bachil (de l'affaire n° 04 à l'affaire n° 48-20240726, y compris la question diverse n° 01-20240726).

- Commune de Saint-Philippe -

COURTOIS Vanessa représentée par RIVIERE Olivier.

Les membres présents formant la majorité de ceux en exercice, conformément aux règles de quorum, le Président ouvre la séance. En application de l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée procède à la nomination d'un ou de plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. A l'unanimité, Madame Doris TECHER a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.

AFFAIRE N° 24-20240726**MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE
TRAITEMENT DES CRUES DE LA RIVIERE DES REMPARTS - APPROBATION DU COMPTE-
RENDU ANNUEL D'ACTIVITE (CRAC) ARRETE AU 31/12/2023**

Le Président rappelle que la Ville de Saint-Joseph est traversée par la rivière des Remparts qui draine la partie sud du massif de la Fournaise, dans une zone soumise à une pluviométrie très importante et à des crues très violentes.

De plus, une partie des berges est soumise à un risque d'effondrement réel. Le plan de prévention des risques (PPR) affecte une part significative du territoire communal, notamment des zones déjà construites.

En raison de ces risques d'inondation mais surtout d'effondrement de berges, un plan de prévention des risques naturels a été élaboré. Il définit notamment une zone « rouge », inconstructible de part et d'autre des berges de la rivière des Remparts.

Dans ce contexte très contraignant, la Commune de Saint-Joseph, soumise à une croissance forte, s'est lancée dans une démarche volontaire de reconquête de son centre-ville.

Une étude de projet urbain a été réalisée en 2004 et validée par la Collectivité. Elle préconise une densification et une extension du Centre-Ville, enjambant la rivière des Remparts, faisant de celui-ci non plus une rupture dans le tissu urbain mais une liaison entre les deux rives.

Ainsi, l'endiguement de la rivière des Remparts est devenu un enjeu et un préalable majeur pour la protection des biens et des personnes ainsi que pour le développement de la Commune.

Par délibération n° 1 en date du 21 mars 2013, la Commune de Saint-Joseph a confié à la SPL MARAINA un mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des travaux de traitement des crues de la rivière des Remparts.

Sa mission porte d'une manière générale sur l'organisation de la gestion administrative, technique, financière et comptable de l'opération.

Une convention précisant notamment les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement a été signée entre la SPL MARAINA et la Commune.

Par délibération respectives, la Commune de Saint-Joseph et la CASUD (affaire n° 19-20180928), cette convention a été transférée de la Commune de Saint-Joseph à la CASUD.

Conformément à l'article 12.2 de la convention de mandat, un compte-rendu annuel d'activité doit être présenté tous les ans.

Le bilan prévisionnel approuvé au CRAC 2022 est le suivant (total des dépenses : 22 511 530.80 € TTC) :

Intitulé	€ HT	TVA	€ TTC
3002 Traitement des crues rivière des remparts	20 747 954,65	1 763 576,15	22 511 530,80
3 HONORAIRES OPERATIONNELS	1 877 074,49	159 551,34	2 036 625,83
3100 Honoraires de MOE	1 095 501,50	93 117,63	1 188 619,13
3120 Autres études	40 331,30	3 428,16	43 759,46
3210 Honoraires de géotechnicien	285 662,57	24 281,32	309 943,89
3220 Honoraires de contrôle extérieur	269 400,00	22 899,00	292 299,00
3240 Honoraires de C3PS	24 589,98	2 090,15	26 680,13
3290 Honoraires de Géomètre	82 294,35	6 995,02	89 289,37
3800 Révision des prix	79 294,79	6 740,06	86 034,85
4 TRAVAUX	18 110 757,96	1 539 414,43	19 650 172,39
4110 Tranche 1	13 029 867,35	1 107 538,73	14 137 406,08
4111 Tranche 2	367 250,37	31 216,28	398 466,65
4112 Aménagement des berges	2 613 811,00	222 173,93	2 835 984,93
4113 Convention SEOR	45 787,00	3 891,89	49 678,89
4170 Révisions	1 114 723,50	94 751,50	1 209 475,00
4180 Tolérance Moe	428 149,98	36 392,75	464 542,73
4181 Imprévis	511 168,76	43 449,35	554 618,11
5 REMUNERATIONS DU MANDATAIRE	718 122,20	61 040,38	779 162,58
5110 Rémunération SPL Marçhina	668 198,64	56 796,88	724 995,52
5800 Révisions	49 923,56	4 243,50	54 167,06
6 AUTRES DEPENSES	42 000,00	3 570,00	45 570,00
6101 Reprographie	3 364,06	285,94	3 650,00
6102 Supports de communication	10 533,35	895,34	11 428,69
6104 Publication et insertion dans la presse	28 102,59	2 388,72	30 491,31

L'année 2023 a permis :

- La réalisation de la demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale pour la mise à double sens de la rue Amiral Lacaze,
- La réception et l'analyse des offres pour les travaux d'aménagement des berges,
- La remise du projet de Rapport d'Analyse des Offres pour les travaux d'aménagement des berges,
- La tenue de la commission de marché pour les modifications de contrats aux marchés de travaux de traitement des crues des lots 1 et 2,
- La validation en Conseil Communautaire le marché de travaux d'aménagement des berges de la rivière des Remparts (4 lots),
- La notification des EXE6 relatifs à la réception des ouvrages des lots 1 et 2 pour les travaux de traitement des crues de la rivière des remparts,
- La notification à l'entreprise de la modification de contrat n° 1 pour les lots 1 et 2 dans le cadre des travaux de traitement des crues de la rivière des remparts,
- La notification des marchés de travaux d'aménagement des berges pour 4 lots,
- Le suivi de la Garantie de Parfait Achèvement (GPA) sur les travaux de traitement des crues de la Rivière des Remparts,
- Le démarrage des travaux d'aménagement des berges,
- La poursuite des négociations foncières pour le compte de la Commune sur l'aménagement des berges.

Le bilan prévisionnel approuvé au CRAC 2023 est le suivant :

Article	Budget 2022 € TTC	Budget 2023 € TTC	Budget 2023 du 31/12/2023	Prévisions		Prévisions	
				2024	2025	Prévisions	2027
1 DEPENSES	22 511 530,80	18 549 064,84	15 611 332,52	4 045 942,43	2 854 255,45	22 511 530,80	
5 HONORAIRES OPERATIONNELS	2 036 425,83	1 975 945,34	1 696 399,96	86 791,24	253 434,43	2 036 425,83	
5100 Honoraires de l'AOE	1 188 619,13	1 188 620,21	1 030 540,21	32 865,74	55 213,13	1 188 619,13	
5120 Autres études	43 759,45	43 759,45	43 759,45			43 759,45	
5210 Honoraires de géomètres	309 943,59	348 180,84	261 826,78		48 117,11	309 943,59	
5220 Honoraires de contrôle extérieur	292 299,00	306 763,85	169 704,86		120 594,14	292 299,00	
5240 Honoraires de CPI	26 680,13	27 997,58	24 064,61	2 425,30	190,02	26 680,13	
5290 Honoraires de Géomètre	89 289,37	62 523,12	62 523,12		26 766,25	89 289,37	
5300 Révisions des prix	56 034,85		53 950,92	1 500,00	553,93	56 034,85	
4 TRAVAUX	19 460 172,39	16 813 618,42	13 231 933,17	3 899 901,40	2 804 742,39	19 460 172,39	-11 675,03
4110 Tranche 1	14 137 406,08	10 863 938,84	9 424 933,82	1 524 247,48	577 458,94	11 826 650,26	-2 610 755,82
4111 Tranche 2	598 456,55	2 095 708,09	2 034 477,51	72 215,52		2 125 994,03	1 728 227,58
4112 Aménagement des berges	2 836 984,93	2 808 251,59		1 917 337,00		2 836 984,93	
4113 Conventions SEQ	49 575,89	45 787,00	44 184,00		5 492,59	49 575,89	
4170 Révisions	1 209 475,00		1 706 402,84	385 500,80		2 092 003,44	882 528,44
4180 Tolérance Moé	454 542,73				454 542,73	454 542,73	
4181 Imprévus	554 515,11	1 953,00	1 953,00		541 090,08	543 043,08	-11 575,03
6 REMUNERATIONS DU MANDATAIRE	779 162,58	724 995,94	450 474,47	59 249,79	81 013,35	770 737,61	11 675,03
6110 Rémunération EPL Marais	724 995,94	724 995,94	592 184,52	51 795,65	81 013,35	724 995,94	
6300 Révisions	54 167,05		58 289,95	7 454,14		58 742,09	11 575,03
4 AUTRES DEPENSES	45 670,00	32 504,92	32 504,92		13 045,08	45 670,00	
4101 Reprographie	3 650,00	343,95	343,95		3 306,05	3 650,00	
4102 Supports de communication	11 428,59	1 659,56	1 659,56		9 769,03	11 428,59	
4104 Publication et insertion dans la presse	30 491,31	30 491,31	30 491,31			30 491,31	
7 RECETTES	22 511 530,80	25 325 453,92	17 909 306,79	1 747 948,36	2 854 255,45	22 511 530,80	
7 Mandant	22 511 530,80	25 325 453,92	17 909 306,79	1 747 948,36	2 854 255,45	22 511 530,80	
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	21 722 568,22	24 500 458,00	17 258 632,32	1 688 718,57	2 775 242,30	21 720 793,19	-11 575,03
7101 Rémunération du mandataire	779 162,58	724 995,92	530 474,47	59 249,79	81 013,35	790 737,61	11 675,03
SOLDE			2 297 974,27				

Les évolutions entre le bilan approuvé en Conseil communautaire le 23/09/2022 et le nouveau bilan proposé pour l'année 2023 sont déclinés ci-après.

➤ Honoraires opérationnels

Aucune ligne n'est modifiée.

Le montant total des dépenses du poste Honoraires opérationnels reste identique au montant total des dépenses du bilan approuvé, c'est-à-dire 2 036 625,83 € TTC.

➤ Travaux

La Commune a approuvé une réalisation des travaux en 2 tranches :

- Tranche 1 : Travaux de confortement contre les crues et de protection contre le risque de submersion - Centre-ville + dépôt Goyave. Cette tranche correspond à la fusion des anciennes Tranche 1 (Protection contre le risque de submersion - Centre-ville – Radier fusible – Marché N°1), Tranche 2 (Travaux de confortement contre les crues - Centre-ville 1ère phase – Marché N°2 - Phase 1) et Tranche 3 (Travaux de confortement contre les crues - Centre-ville 2^{ème} Phase + dépôt Goyave - Marché N°2 - Phase 2),
- Tranche 2 : Travaux d'aménagements urbains - Centre-ville. Cette tranche correspond désormais à l'ancienne Tranche 4,
- Ligne 4110 – Tranche 1 : Cette ligne passe de 14 137 406,08 € TTC à 11 526 650,26 € TTC, soit une diminution de 2 610 755,82 € TTC afin de pouvoir affecter des crédits supplémentaires à la Ligne 4111 – Tranche 2, à la

Ligne 4170 – Révisions cette affectation se justifie par la mise à jour des marchés de travaux de la tranche 2 et des crédits supplémentaires pour absorbés l'augmentation des révisions de prix des deux tranches de travaux ;

- Ligne 4111 – Tranche 2 : Cette ligne passe de 398 466,65 € TTC à 2 126 694,03 € TTC, soit une augmentation de 1 728 227,38 € TTC qui se justifie par l'affectation de crédits supplémentaires provenant de la Ligne 4110 – Tranche 1 qui correspond à la mise à jour du marché de la tranche 2,
- Ligne 4170 – Révisions : Cette ligne passe de 1 209 475,00 € TTC à 2 092 003,44 € TTC, soit une augmentation de 882 528,44 € TTC qui se justifie par l'affectation de crédits supplémentaires provenant de la Ligne 4110 – Tranche 1,
- Ligne 4180 – Imprévus : Cette ligne passe de 554 618,11 € TTC à 543 043,08 € TTC, soit une diminution de 11 575,03 € TTC afin d'affecter des crédits supplémentaires à la Ligne 5800 – Révisions (rémunérations du mandataire),
- Les autres lignes restent inchangées.

Le montant total des dépenses du poste Travaux passe de 19 650 172,39 € TTC à 19 638 597,36 € TTC, soit une diminution de 11 575,03 € TTC.

➤ Rémunérations du mandataire

- Ligne 5110 – Rémunération SPL Maraina : Cette ligne reste inchangée,
- Ligne 5800 – Révisions : Cette ligne passe de 54 167,06 € TTC à 62 742,09 € TTC, soit une augmentation de 11 575,03 € TTC qui se justifie par l'affectation de crédits supplémentaires provenant de la Ligne 4181 – Imprévus (travaux) pour absorber l'augmentation des révisions de prix appliquées sur la rémunération du mandataire.

Le montant total des dépenses du poste Rémunérations du mandataire passe de 779 162,58 € TTC à 790 737,61 € TTC, soit une augmentation de 11 575,03 € TTC.

➤ Autres dépenses

Toutes les lignes restent inchangées.

Le montant total des dépenses du poste *Autres dépenses* reste identique au montant total des dépenses du bilan approuvé, c'est-à-dire 45 570,00 € TTC.

Conclusion :

Le montant total des dépenses du bilan proposé au 01/01/2024 reste identique au montant total des dépenses du bilan approuvé en Conseil Communautaire le 22/08/2023, c'est-à-dire 22 511 530,80 € TTC.

Il est donc proposé à l'Assemblée :

- d'approuver le compte-rendu annuel d'activité (CRAC) de l'opération de travaux de traitement des crues de la rivière des Remparts arrêté au 31/12/2023, comprenant le plan de financement prévisionnel actualisé s'élevant à 22 511 530,80 € TTC,
- d'autoriser le Président à signer tout document ou pièce se rapportant à cette affaire et à accomplir tout acte dans le cadre de cette affaire.

Le Conseil est prié de bien vouloir en délibérer.

DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Le Conseil,

Après en avoir délibéré (M. VIENNE Axel, M. HUET Henri-Claude, M. THIEN AH KOON Patrice représenté par Mme PAYET TURPIN Francemay, en tant que membres du Conseil d'administration de la SPL Maraina, ne prenant pas part au débat et vote de cette affaire et ayant quitté la salle), à l'unanimité des suffrages exprimés,

- approuve le compte-rendu annuel d'activité (CRAC) de l'opération de travaux de traitement des crues de la rivière des Remparts arrêté au 31/12/2023, comprenant le plan de financement prévisionnel actualisé s'élevant à 22 511 530,80 € TTC,
- autorise le Président ou le Vice-Président délégué à signer toutes pièces relatives à cette affaire,
- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de la Réunion dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Abstention : 00

Contre : 00

Pour : 45

POUR EXTRAIT CONFORME,
La Secrétaire de séance,



Doris TECHER

Le Président de la CASUD,



Jacquet HOARAU



Date de mise en ligne sur le site Internet de la CASUD : 14/08/2024

Envoyé en préfecture le 14/08/2024

Reçu en préfecture le 14/08/2024

Publié le

ID : 974-249740085-20240726-AFF24_CC260724-DE



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SUD



MANDAT DE MAÎTRISE D'OUVRAGE « TRAVAUX DE TRAITEMENT DES CRUES DE LA RIVIERE DES REMPARTS »

Compte-Rendu Annuel d'Activité Année 2023

Mars 2024



Société Publique Locale Maraina
38 rue Colbert – 97460 Saint-Paul
Tel : 0262 91 91 60 - Email : contact@spl-maraina.com

SOMMAIRE

I. PRESENTATION DE LA MISSION	3
I.1 PERIMETRE D'INTERVENTION	3
I.2 PERIMETRE D'INTERVENTION	5
I.3 LES MISSIONS DU MANDATAIRE	5
I.4 LES INTERVENANTS.....	6
II. CADRE JURIDIQUE, ADMINISTRATIF ET FINANCIER	7
II.1 RAPPEL DES DECISIONS ADMINISTRATIVES	7
II.2 ACTES ADMINISTRATIFS ENGAGES AU 31/12/2023	8
II.3 BILAN FINANCIER PREVISIONNEL APPROUVE.....	10
III. ETAT D'AVANCEMENT OPERATIONNEL	11
III.1 ETAT D'AVANCEMENT OPERATIONNEL AU 31/12/2023 –	11
III.2 BILAN OPERATIONNEL DE L'ANNEE 2023	32
III.3 ETAT D'AVANCEMENT FINANCIER AU 31/12/2023	33
IV. PREVISIONNEL DE L'OPERATION POUR L'ANNEE 2024	34
IV.1 AVANCEMENT OPERATIONNEL PREVISIONNEL	34
IV.2 ECHEANCIER DES APPELS DE FONDS	34
V. BILAN FINANCIER AU 31/12/2023 ET PROPOSITION D'UN NOUVEAU BILAN POUR L'ANNEE 2024	35
VI. ANNEXES	38
VI.1 EVOLUTION DU BILAN DANS LE TEMPS.....	38
VI.2 PLANNING PREVISIONNEL ACTUALISE AU 31/12/2023	39
VI.3 RECAPITULATIF DES DEPENSES REGLEES POUR L'ANNEE 2023.....	41

I. PRESENTATION DE LA MISSION

I.1 PERIMETRE D'INTERVENTION

Le centre-ville de Saint – Joseph est traversé par la Rivière des Remparts, qui draine la partie sud du Massif de la Fournaise, dans une zone soumise à une pluviométrie très importante et périodiquement à des crues violentes.

La rivière a tracé son lit dans une alternance d'alluvions et de coulées de lave. Cette hétérogénéité rend les berges instables, notamment dans le centre-ville où une partie des berges est soumise à un risque d'effondrement réel.

Par ailleurs, dans les zones amont, la forte pente et la hauteur des remparts peut créer des éboulements gigantesques, tel celui de Mahavel en 1965.

En raison de ces risques d'inondation mais surtout d'effondrement de berges, un Plan de Prévention des Risques naturels a été élaboré. Celui-ci affecte une part significative du territoire communal. Il définit notamment une zone « rouge », inconstructible, de part et d'autre des berges de la Rivière des Remparts. Une centaine d'habitations (soit 300 à 400 personnes) et environ 45 entreprises (commerces et services) sont situées dans cette zone. Sont aussi concernés le CCAS, le Trésor Public, la Mission Locale.

Dans ce contexte très contraignant, la Commune de Saint-Joseph, soumise à une croissance forte, s'est lancée dans une démarche volontaire de reconquête de son centre-ville.

Une étude de Projet Urbain a été réalisée en 2004 et validée par le Conseil Municipal.

Celle-ci préconise une densification et une extension du centre-ville, enjambant la Rivière des Remparts, faisant de celui-ci non plus une rupture dans le tissu urbain mais une liaison entre les deux rives.

Ainsi, l'endiguement de la rivière des Remparts est devenu un enjeu et un préalable majeur pour le développement de la Commune de Saint – Joseph qui souhaite confier sa réalisation à la SPL Maraina dans le cadre d'un mandat de travaux.






Comblement cavités

Plan de situation



Vue aérienne aménagement

I.2 PERIMETRE D'INTERVENTION



I.3 LES MISSIONS DU MANDATAIRE

Le mandat de Maîtrise d'Ouvrage comprend :

- La définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ;
- La reprise et l'actualisation des études préliminaires ;
- La préparation du choix du maître d'œuvre, signature du contrat de maîtrise d'œuvre, après approbation du choix du maître d'œuvre par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d'œuvre ;
- La préparation de l'approbation des avant-projets et accord sur le projet ;
- La préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ;
- Le versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des travaux ;
- La réception de l'ouvrage.

I.4 LES INTERVENANTS

Organismes	Qualité	Interlocuteurs	N° Tél/GSM	Mail
CASUD	Maître d'ouvrage	Doris CARASSOU	0692 88 78 36	dcarassou@casud.re
		Pascal HOARAU	0692 32 71 05	phoarau@casud.re
		Pierre LEBRETON	0262 57 09 90	plebreton@casud.re
COMMUNE DE SAINT-JOSEPH	Maître d'ouvrage partenaire	Joël HOAREAU	0262 35 80 00	joel.hoareau@saintjoseph.re
		Brice HOAREAU	0692 91 26 49	brice.hoareau@saintjoseph.re
		Pascal BIGOT	0692 97 26 33	pascal.bigot@saintjoseph.re
		Frédéric FONTAINE	0262 71 73 00	frederic.fontaine@saintjoseph.re
		Jean-Paul LESQUELIN	0262 35 80 00	jeanpaul.lesquelin@saintjoseph.re
SPL MARAINA	Mandataire	David AMEDEE	0692 86 57 25	david.amedee@spl-maraina.com
		Pasquin PARADIS	0692 10 70 31	pasquin.paradis@spl-maraina.com
		Frédéric MOUTAMA	0692 67 73 53	frederic.moutama@spl-maraina.com
SCP	Mandataire groupement de MOE	Albert DUBUIS	0692 41 82 39	albert.dubuis@canal-de-provence.com
		Dominique MURATORI	0693 84 56 60	dominique.muratori-ext@canal-de-provence.com
		Stéphane DEMANGEON	0692 25 11 66	stephane.demangeon@canal-de-provence.com
		Eric PRABONNAUD	0692 05 98 71	eric.prabonnaud@canal-de-provence.com
ATELIER LD	Cotraitant MOE	Hugues BELLET	0262 47 04 21	hugues.bellet@atelierld.com
		Laurent MARIN	0693 13 89 58	laurent.marin@atelierld.com
BIOTOPE	Cotraitant MOE	Delphine VERDIER	0692 88 25 97	dverdier@biotope.fr
DEAL	Prévention des risques	Joël CADUDAL GUGUIN	0262 40 26 83	joel.cadudal@developpement-durable.gouv.fr
	Eau et Biodiversité	Patrick LOISEAU	0262 94 72 59	patrick.loiseau@developpement-durable.gouv.fr
		Camille FALLER		camille.faller@developpement-durable.gouv.fr
	Antenne Sud	Philippe DI BERNARDO	0262 40 25 03	philippe.di.bernardodeveloppement-durable.gouv.fr
ARCHITEX	CSPS	Alain NGUYEN-LEGROS	0692 27 27 26	nguyen.legros@gmail.com
		Charlie LEONARD	0692 92 81 17	architex974@orange.fr

II. CADRE JURIDIQUE, ADMINISTRATIF ET FINANCIER

II.1 RAPPEL DES DECISIONS ADMINISTRATIVES

- ↪ **21/03/2013** **Délibération du Conseil Municipal**
 - Approbation de la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage relative aux « Etudes et travaux de traitement des crues de la rivière des remparts », de son contenu, du montant prévisionnel et du financement des études
- ↪ **03/04/2013** **Avis du Comité Technique et d'Engagement (CTE) – SPL Maraina**
 - Formulation d'un avis circonstancié favorable sur la faisabilité de l'opération
- ↪ **19/04/2013** **Décision du Conseil d'Administration (CA) - SPL Maraina**
 - Approbation de la convention de mandat à la SPL Maraina pour un montant global de l'opération de 25 277 141,00 € TTC, dont une rémunération de 676 684,00 € TTC
- ↪ **21/05/2013** **Notification de la convention de mandat à la SPL Maraina**
- ↪ **22/09/2014** **Approbation du CRAC 2013 par le Conseil Municipal**
- ↪ **29/06/2015** **Approbation du CRAC 2014 par le Conseil Municipal**
- ↪ **29/09/2016** **Approbation du CRAC 2015 par le Conseil Municipal**
- ↪ **05/10/2017** **Approbation du CRAC 2016 par le Conseil Municipal**
- ↪ **14/12/2018** **Notification de l'avenant de transfert du mandat de la Commune de Saint-Joseph à la CASUD**
- ↪ **14/12/2018** **Approbation du CRAC 2017 par le Conseil Communautaire**
- ↪ **24/01/2020** **Approbation du CRAC 2018 par le Conseil Communautaire**
- ↪ **18/09/2020** **Délibération du Conseil Communautaire**
 - Approbation de l'avenant N°2 à la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage relative aux « Etudes et travaux de traitement des crues de la rivière des Remparts »
- ↪ **18/12/2020** **Approbation du CRAC 2019 par le Conseil Communautaire**
- ↪ **22/01/2021** **Notification de l'avenant N°2 à la convention de mandat**
- ↪ **24/09/2021** **Approbation du CRAC 2020 par le Conseil Communautaire**
- ↪ **23/09/2022** **Approbation du CRAC 2021 par le Conseil Communautaire**
- ↪ **22/08/2023** **Approbation du CRAC 2022 par le Conseil Communautaire**

II.2 ACTES ADMINISTRATIFS ENGAGES AU 31/12/2023

Intitulé	Bilan approuvé € TTC	Titulaire	Date de notification	Engagement €TTC				Réalisé			% d'avancement	Régulé au 31/12/2023
				Base	Montant des avenants	Total engagé	Reste à engager	Réalisé au 31/12/2023 hors révisions de prix	Révisions de prix	Reste à réaliser		
3002 Traitement des crues rivière des remparts	22 511 530,80			17 876 004,03	673 060,81	18 549 064,84	3 962 465,96	13 729 320,39	1 859 285,34	4 819 744,45	74,02	15 611 332,52
3100 Honoraires de MOE	1 188 619,13			1 036 522,20	152 098,01	1 188 620,21	-1,08	1 050 540,21		138 080,00	88,38	1 050 540,21
Marchés de Prestations Intellectuelles				1 036 522,20	152 098,01	1 188 620,21		1 050 540,21				1 050 540,21
14-00952 MOE Rivière des remparts		00402 SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE	14/01/2014	1 036 522,20	152 098,01	1 188 620,21		1 050 540,21				1 050 540,21
3120 Autres études	43 759,46			43 759,46		43 759,46		43 759,46			100,00	43 759,46
Factures				4 000,00		4 000,00		4 000,00				4 000,00
21-07158 FA2021/080-01		1435 PASCAL BROYON	03/08/2021	4 000,00		4 000,00		4 000,00				4 000,00
Lettre commande				39 759,46		39 759,46		39 759,46				39 759,46
17-04672 AVIS SANITAIRE RELATIF AUX TRX DE TRAITEMENT DES CRUES DE LA RIVIERE		1135 DAVID LEBON		1 513,50		1 513,50		1 513,50				1 513,50
19-06093 Analyse juridique extérieure		1328 LANDOT & ASSOCIES		12 911,50		12 911,50		12 911,50				12 911,50
19-06179 Mission de concertation publique		00399 STRATEGIES ET TERRITOIRES		15 862,69		15 862,69		15 862,69				15 862,69
19-06269 Concertation préalable du public-option communication presse		00399 STRATEGIES ET TERRITOIRES		2 712,50		2 712,50		2 712,50				2 712,50
20-06629 CONSTATION PAR UN HUISSIER POSE DE 4 PANNEAUX		0622 SCP FILIPPI ET TAMBOURA		599,41		599,41		599,41				599,41
21-07056 Indemnité de Monsieur Philippe MASTERNAK, Commissaire enquêteur désigné pour l'enquête publique		1167 Caisse des dépôts et consignations		5 400,36		5 400,36		5 400,36				5 400,36
23-07810 Acompte n°2 - FEDER - SOLDE		0833 EXA SA		379,75		379,75		379,75				379,75
23-07817 Acompte n°1 - FEDER - 2019/2021		0833 EXA SA		379,75		379,75		379,75				379,75
3210 Honoraires de géotechnicien	309 943,89			342 039,74	6 141,10	348 180,84	-38 236,95	261 826,78		86 354,06	75,20	261 826,78
Marchés de Prestations Intellectuelles				342 039,74	6 141,10	348 180,84		261 826,78				261 826,78
15-01899 Mission géotechnique de type G2		00443 GEOLITHE	09/07/2015	291 749,99		291 749,99		205 395,93				205 395,93
21-07128 Mission G4 Géotechnique		00443 GEOLITHE	30/11/2020	50 289,75	6 141,10	56 430,85		56 430,85				56 430,85
3220 Honoraires de contrôle extérieur	292 299,00			305 763,85		305 763,85	-13 464,85	169 704,86		136 058,99	55,50	169 704,86
Marchés de Prestations Intellectuelles				175 563,85		175 563,85		149 947,01				149 947,01
20-06730 COORDONNATEUR ENVIRONNEMENTAL		1400 CYNORKIS	11/12/2020	119 458,50		119 458,50		113 599,51				113 599,51
21-00083/001 Marchés de Prestations Intellectuelles		00120 LACQ BTP SERVICES	01/09/2021	19 757,85		19 757,85						
21-00083/002 Marchés de Prestations Intellectuelles		00120 LACQ BTP SERVICES	01/09/2021	1 562,40		1 562,40		1 562,40				1 562,40
21-00083/003 Marchés de Prestations Intellectuelles		00120 LACQ BTP SERVICES		16 036,30		16 036,30		16 036,30				16 036,30
21-00083/004 Marchés de Prestations Intellectuelles		00120 LACQ BTP SERVICES		18 748,80		18 748,80		18 748,80				18 748,80
Marchés de Services				130 200,00		130 200,00		19 757,85				19 757,85
20-06726 ESSAIS LABORATOIRES		00120 LACQ BTP SERVICES	08/12/2020	130 200,00		130 200,00		19 757,85				19 757,85
3240 Honoraires de CSPS	26 680,13			23 680,13	3 417,75	27 097,88	-417,75	24 064,61		3 033,27	88,81	24 064,61
Marchés de Prestations Intellectuelles				23 680,13	3 417,75	27 097,88		24 064,61				24 064,61
16-02924 Mission de CSPS de niveau 2		00293 ARCHITEX	09/03/2016	23 680,13	3 417,75	27 097,88		24 064,61				24 064,61
3290 Honoraires de Géomètre	89 289,37			62 523,12		62 523,12	26 766,25	62 523,12			100,00	62 523,12
Marchés de Services				62 523,12		62 523,12		62 523,12				62 523,12
15-01442 Levés topographiques		00112 SARL CABINET VEYLAND	05/09/2014	43 183,00		43 183,00		43 183,00				43 183,00
19-06025 LEVES TOPOGRAPHIQUES		00418 TOPO SERVICES	10/06/2019	9 032,62		9 032,62		9 032,62				9 032,62
22-00088/001 PRESTATION DE GEOMETRES		1385 ATLAS GEO CONSEIL	27/01/2022	10 307,50		10 307,50		10 307,50				10 307,50
4110 Tranche 1	14 137 406,08			9 740 045,00	1 123 893,84	10 863 938,84	3 273 467,24	9 424 933,82		1 439 005,02	86,75	9 424 933,82
Marchés de Travaux				9 740 045,00	1 123 893,84	10 863 938,84		9 424 933,82				9 424 933,82
21-06804 CENTRE VILLE DE SAINT-JOSEPH - lot 1		1113 ROCS	28/01/2021	9 740 045,00	1 123 893,84	10 863 938,84		9 424 933,82				9 424 933,82
4111 Tranche 2	398 466,65			2 792 231,23	-696 523,14	2 095 708,09	-1 697 241,44	1 964 823,78		130 884,31	93,75	2 054 477,51
Marchés de Travaux				2 792 231,23	-696 523,14	2 095 708,09		1 964 823,78				2 054 477,51
21-06890 DEPOT GOYAVES - LOT 2		1113 ROCS	28/01/2021	2 792 231,23	-696 523,14	2 095 708,09		1 964 823,78				2 054 477,51
4112 Aménagement des berges	2 835 984,93			2 808 231,69		2 808 231,69	27 753,24			2 808 231,69		
Marchés de Travaux				2 808 231,69		2 808 231,69						
23-07998 LOT 2 - PAYSAGES		0577 LA MARE ESPACES VERTS	27/07/2023	1 288 568,45		1 288 568,45						
23-07999 LOT 3 - ECLAIRAGE		1113 ROCS	27/07/2023	278 401,24		278 401,24						
23-08000 LOT 4 - DEMOLITIONS		1559 SARL HTPM	27/07/2023	101 990,00		101 990,00						
23-08020 LOT 1 - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS		00003 GTOI	27/07/2023	1 139 272,00		1 139 272,00						
4113 Convention SEOR	49 678,89			45 787,00		45 787,00	3 891,89	44 186,00		1 601,00	96,50	44 186,00
Marchés de Services				45 787,00		45 787,00		44 186,00				44 186,00
22-07442 Prescriptions environnementales		1467 SEOR - Société d'Etudes Ornithologiques	16/03/2022	45 787,00		45 787,00		44 186,00				44 186,00
4181 Imprévus	554 618,11			1 953,00		1 953,00	552 665,11	1 953,00			100,00	1 953,00
Lettre commande				1 953,00		1 953,00		1 953,00				1 953,00
20-06732 ASSISTANCE JURIDIQUE REFERE PREVENTIF AVANT TRAVAUX		1328 LANDOT & ASSOCIES		1 953,00		1 953,00		1 953,00				1 953,00



5110 Rémunération SPL Marais	724 995,52			640 962,69	84 033,25	724 995,94	-0,42	648 499,83			592 186,52
Rémunération mandataire				640 962,69	84 033,25	724 995,94		648 499,83			592 186,52
14-00526 Mandat de maîtrise d'ouvrage pour le traitement des crues de la Rivière des Remparts		00064 MAIRIE DE SAINT JOSEPH	19/04/2013	186 969,89		186 969,89		186 969,89			186 969,88
19-05773 REMUNERATION		00414 CASUD		453 992,80	84 033,25	538 026,05		461 529,94			405 216,64
6101 Reprographie	3 650,00			343,95		343,95	3 306,05	343,95		100,00	343,95
Lettre commande				343,95		343,95		343,95			343,95
19-06166 Fourniture et livraison de deux panneaux de communication et impression de plans		0522 PROJECT REPRO		343,95		343,95		343,95			343,95
6102 Supports de communication	11 428,69			1 669,66		1 669,66	9 759,03	1 669,66		100,00	1 669,66
Lettre commande				1 669,66		1 669,66		1 669,66			1 669,66
19-06178 Impression et livraison de 1400 flyers et 20 affiches_RDR		0522 PROJECT REPRO		348,29		348,29		348,29			348,29
20-06627 FOURNITURE, POSE ET DEPOSE DE 4 PANNEAUX D'AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE		1390 PANO SIGN'SERVICE		1 321,37		1 321,37		1 321,37			1 321,37
6104 Publication et insertion dans la presse	30 491,31			30 491,31		30 491,31		30 491,31		100,00	30 491,31
Factures				8 064,72		8 064,72		8 064,72			8 064,72
13-00381 FACT N° PA 346 046 - Tvx crues Rivière des Remparts		00010 LE QUOTIDIEN	07/08/2013	1 337,80		1 337,80		1 337,80			1 337,80
13-00385 FACT N° PA 346 824 - Tx traitement crues R. Remparts		00010 LE QUOTIDIEN	21/08/2013	615,39		615,39		615,39			615,39
13-00386 FACT N° 93124 - Maîtrise oeuvre relatif au tx de traitement des crues Rivière Remparts		00009 LE JIR - LE JOURNAL	21/08/2013	485,78		485,78		485,78			485,78
13-00403 Riv Remp - Facture JIR n° 92649 - Mission MOE		00009 LE JIR - LE JOURNAL	02/08/2013	920,21		920,21		920,21			920,21
13-00435 RIV REMPARTS - Publication AAPC MOE BOAMP		00011 DILA - BOAMP	04/10/2013	976,50		976,50		976,50			976,50
13-00436 RIV REMPARTS - Publication avis rectificatif AAPC MOE		00011 DILA - BOAMP	13/11/2013	97,65		97,65		97,65			97,65
14-00781 FA 2610813		00011 DILA - BOAMP	08/05/2014	488,25		488,25		488,25			488,25
14-00827 FA PA 358 790		00010 LE QUOTIDIEN	17/04/2014	455,96		455,96		455,96			455,96
14-00828 FA 100851		00009 LE JIR - LE JOURNAL	18/04/2014	405,05		405,05		405,05			405,05
14-00920 FA PA 361 776		00010 LE QUOTIDIEN	17/06/2014	634,76		634,76		634,76			634,76
14-00922 FA 102692		00009 LE JIR - LE JOURNAL	30/06/2014	528,16		528,16		528,16			528,16
14-01118 FA PA 364 693		00010 LE QUOTIDIEN	21/08/2014	599,00		599,00		599,00			599,00
14-01131 FA 104680		00009 LE JIR - LE JOURNAL	22/08/2014	520,21		520,21		520,21			520,21
Lettre commande				20 583,70		20 583,70		20 583,70			20 583,70
14-00909 Achat d'unité de publication		00011 DILA - BOAMP		781,20		781,20		781,20			781,20
14-01076 Etude géotechnique - Avis publication		00011 DILA - BOAMP		976,50		976,50		976,50			976,50
15-01547 Avis publication - GEOTECHNICIEN Relancé		00011 DILA - BOAMP		976,50		976,50		976,50			976,50
15-01566 Avis publication - GEOTECHNICIEN Relancé		00009 LE JIR - LE JOURNAL		500,36		500,36		500,36			500,36
15-01567 Avis publication - GEOTECHNICIEN Relancé		00010 LE QUOTIDIEN		455,96		455,96		455,96			455,96
15-02035 Avis d'attribution - GEOTECHNICIEN RELANCE		00009 LE JIR - LE JOURNAL		357,40		357,40		357,40			357,40
15-02036 Avis d'attribution - GEOTECHNICIEN RELANCE		00010 LE QUOTIDIEN		348,67		348,67		348,67			348,67
15-02202 Avis de parution - CSPS de niveau 2		00009 LE JIR - LE JOURNAL		397,11		397,11		397,11			397,11
15-02203 Avis de parution - CSPS de niveau 2		00010 LE QUOTIDIEN		429,13		429,13		429,13			429,13
15-02284 Avis d'attribution - GEOTECHNICIEN RELANCE		00011 DILA - BOAMP		488,25		488,25		488,25			488,25
20-06462 3002-AVIS DE PARUTION-TRAVAUX-LOTS 1 ET 2		00011 DILA - BOAMP		976,50		976,50		976,50			976,50
20-06476 AVIS RECTIFICATIF 1 TRAITEMENT DES CRUES DE LA RIVIERE DES REMPARTS		00011 DILA - BOAMP		97,65		97,65		97,65			97,65
20-06485 AVIS DE PARTUTION TRAITEMENT DES CRUES DE LA RDR		00009 LE JIR - LE JOURNAL		409,02		409,02		409,02			409,02
20-06486 AVIS DE PARUTION SUPPLEMENTAIRE TRAITEMENT DES CRUES DE LA RDR		00010 LE QUOTIDIEN		359,35		359,35		359,35			359,35
20-06493 AVIS RECTIFICATIF TRAVAUX DE TRAITEMENT DES CRUES DE LA RDR		00009 LE JIR - LE JOURNAL		469,87		469,87		469,87			469,87
20-06494 AVIS RECTIFICATIF TRAVAUX DE TRAITEMENT DES CRUES DE LA RDR		00010 LE QUOTIDIEN		521,06		521,06		521,06			521,06
20-06507 AVIS RECTIFICATIF 2 TRAITEMENT DES CRUES DE LA RIVIERE DES REMPARTS		00009 LE JIR - LE JOURNAL		517,52		517,52		517,52			517,52
20-06508 AVIS RECTIFICATIF 2 TRAITEMENT DES CRUES DE LA RIVIERE DES REMPARTS		00010 LE QUOTIDIEN		485,13		485,13		485,13			485,13
20-06530 AVIS DE PARUTION MISSION COORDONNATEUR ENVIRONNEMENTAL		00009 LE JIR - LE JOURNAL		346,77		346,77		346,77			346,77
20-06531 AVIS DE PARUTION MISSION DE COORDONNATEUR ENVIRONNEMENTAL		00010 LE QUOTIDIEN		350,37		350,37		350,37			350,37
20-06546 AVIS DE PARUTION_MISSION G4		00009 LE JIR - LE JOURNAL		311,03		311,03		311,03			311,03
20-06547 AVIS DE PARUTION_G4		00010 LE QUOTIDIEN		305,45		305,45		305,45			305,45
20-06558 AVIS RECTIFICATIF 1 MISSION DE COORDONNATEUR ENVIRONNEMENTAL		00009 LE JIR - LE JOURNAL		199,84		199,84		199,84			199,84
20-06559 AVIS RECTIFICATIF 1 MISSION DE COORDONNATEUR ENVIRONNEMENTAL		00010 LE QUOTIDIEN		206,63		206,63		206,63			206,63
20-06584 AVIS DE PUBLICATION ESSAI LABORATOIRE		00010 LE QUOTIDIEN		521,06		521,06		521,06			521,06
20-06585 AVIS DE PARUTION ESSAI LABORATOIRE		00009 LE JIR - LE JOURNAL		727,99		727,99		727,99			727,99
20-06605 AVIS DE MARCHE RELANCE COORDONNATEUR ENVIRONNEMENTAL		00010 LE QUOTIDIEN		422,24		422,24		422,24			422,24
20-06606 AVIS DE PUBLICATION RELANCE COORDONNATEUR ENVIRONNEMENTAL		00009 LE JIR - LE JOURNAL		418,25		418,25		418,25			418,25
20-06607 AVIS RECTIFICATIF 2 MARCHE DE TRAVAUX A2020.010		00011 DILA - BOAMP		97,65		97,65		97,65			97,65
20-06639 PUBLICATION PRESSE-OUVERTURE ENQUETE PUBLIQUE		00009 LE JIR - LE JOURNAL		2 700,57		2 700,57		2 700,57			2 700,57
20-06640 PUBLICATION PRESSE-OUVERTURE ENQUETE PUBLIQUE		00010 LE QUOTIDIEN		2 641,24		2 641,24		2 641,24			2 641,24
22-07779 Avis de publication_Tvx d'amgt des berges - 4 lots - Parution 19.12.22		1413 SNJIR - SOCIETE NOUVELLE DU JIR		868,61		868,61		868,61			868,61
22-07780 Avis de publication - Tvx d'amgt des berges - 4 lots - Parution 19.12.22		00010 LE QUOTIDIEN		918,82		918,82		918,82			918,82
Publication				1 842,89		1 842,89		1 842,89			1 842,89
21-06785 Avis d'affichage portant sur la déclaration d'intérêt général		00010 LE QUOTIDIEN		601,91		601,91		601,91			601,91
21-06902 AVIS D ATTRIBUTION LOTS 1 ET 2 TRAVAUX TRAITEMENT DES CRUES		00011 DILA - BOAMP		488,25		488,25		488,25			488,25
21-07130 AVIS DE MARCHE PRESTATION DE GEOMETRE		1413 SNJIR - SOCIETE NOUVELLE DU JIR		402,36		402,36		402,36			402,36
21-07131 AVIS DE MARCHE PRESTATION DE GEOMETRE		00010 LE QUOTIDIEN		350,37		350,37		350,37			350,37

II.3 BILAN FINANCIER PREVISIONNEL APPROUVE

Approuvé en Conseil Communautaire de la CASUD le 22/08/2023.

Intitulé	€ HT	TVA	€ TTC
3002 Traitement des crues rivière des remparts	20 747 954,65	1 763 576,15	22 511 530,80
3 HONORAIRES OPERATIONNELS	1 877 074,49	159 551,34	2 036 625,83
3100 Honoraires de MOE	1 095 501,50	93 117,63	1 188 619,13
3120 Autres études	40 331,30	3 428,16	43 759,46
3210 Honoraires de géotechnicien	285 662,57	24 281,32	309 943,89
3220 Honoraires de contrôle extérieur	269 400,00	22 899,00	292 299,00
3240 Honoraires de CSPS	24 589,98	2 090,15	26 680,13
3290 Honoraires de Géomètre	82 294,35	6 995,02	89 289,37
3800 Révision des prix	79 294,79	6 740,06	86 034,85
4 TRAVAUX	18 110 757,96	1 539 414,43	19 650 172,39
4110 Tranche 1	13 029 867,35	1 107 538,73	14 137 406,08
4111 Tranche 2	367 250,37	31 216,28	398 466,65
4112 Aménagement des berges	2 613 811,00	222 173,93	2 835 984,93
4113 Convention SEOR	45 787,00	3 891,89	49 678,89
4170 Révisions	1 114 723,50	94 751,50	1 209 475,00
4180 Tolérance Moe	428 149,98	36 392,75	464 542,73
4181 Imprévus	511 168,76	43 449,35	554 618,11
5 REMUNERATIONS DU MANDATAIRE	718 122,20	61 040,38	779 162,58
5110 Rémunération SPL Maräina	668 198,64	56 796,88	724 995,52
5800 Révisions	49 923,56	4 243,50	54 167,06
6 AUTRES DEPENSES	42 000,00	3 570,00	45 570,00
6101 Reprographie	3 364,06	285,94	3 650,00
6102 Supports de communication	10 533,35	895,34	11 428,69
6104 Publication et insertion dans la presse	28 102,59	2 388,72	30 491,31

Montant prévisionnel global de l'opération : 20 747 954,65 € HT, soit 22 511 530,80 € TTC.

III. ETAT D'AVANCEMENT OPERATIONNEL

III.1 ETAT D'AVANCEMENT OPERATIONNEL AU 31/12/2023 –

- ☞ 03/04/2013 Réunion préalable au démarrage de la mission
- ☞ 26/06/2013 Lancement de la consultation, par la SPL Maraina, relative au marché de maîtrise d'œuvre portant sur l'opération « traitement des crues de la rivière des remparts
- ☞ 27/06/2013 Réunion sur l'avancement de la convention PAPI avec la DEAL
- ☞ 01/07/2013 Transmission par la SPL Maraina à la Commune de l'Appel de Fonds N°1
- ☞ 22/08/2013 Ouverture des plis de la consultation de MOE et pré-enregistrement des offres
- ☞ 05/09/2013 Jury et CAO pour les candidatures de MOE – Enregistrement des offres
- ☞ 01/10/2013 Attribution du marché de maîtrise d'œuvre par la CAO après avis favorable du jury au groupement SOCIETE CANAL DE PROVENCE / ATELIER LD / BIOTOPE
- ☞ 17/12/2013 Obtention de l'avis favorable des services de l'Etat pour le financement de l'opération - 60 % FEDER, 10% ETAT, 30% COMMUNE
- ☞ 19/12/2013 Réception par la SPL Maraina de l'autorisation de signer le marché de maîtrise d'œuvre au nom et pour le compte de la commune de Saint-Joseph
- ☞ 20/01/2014 Notification du marché de maîtrise d'œuvre
- ☞ 29/01/2014 Réunion de démarrage de la mission de maîtrise d'œuvre à la SPL Maraina
OS N° 1- démarrage des études préliminaires
- ☞ 31/01/2014 Transmission par la SPL Maraina à la Commune de l'Appel de Fonds N°2
- ☞ 04/01/2014 2^{ème} réunion de démarrage de la mission de maîtrise d'œuvre en mairie – présentation du groupement de MOE à l'équipe municipale
- ☞ 03/02/2014 OS N°2 – démarrage MC2 – Expertise écologique saison humide
- ☞ 10/02/2014 OS N°4 – démarrage MC1 – CCTP prestations de topographie
- ☞ 12/02/2014 OS N°3 - suspension des études préliminaires
- ☞ 27/03/2014 OS N°5 – démarrage MC1 – CCTP prestations de reconnaissance géotechnique
- ☞ 31/03/2014 Transmission du CRAC de l'année 2013 par la SPL Maraina à la Commune
- ☞ 17/04/2014 Remise par la MOE du rapport d'étape pour les études préliminaires
- ☞ 05/05/2014 Réunion à l'antenne sud DEAL – pré-cadrage réglementaire et définition des conditions d'intervention dans le lit de la rivière pour la mission géotechnique

- ☞ 07/05/2014 Réunion avec la Cellule de Veille Hydrologique de la DREAL
Réunion de travail SPL/Commune/MOE
- ☞ 14/05/2014 Publication de l'AAPC de prestations de topographie
- ☞ 19/05/2014 OS N°6 – reprise des études préliminaires
- ☞ 04/06/2014 Date limite de réception des offres de prestations de topographie
- ☞ 06/06/2014 Transmission par la SPL Maraina à la commune du DCE relatif aux études géotechniques pour validation
- ☞ 13/06/2014 Validation par la commune du DCE relatif aux études géotechniques
- ☞ 20/06/2014 Ouverture des plis de la consultation de prestations de topographie
- ☞ 23/06/2013 Envoi des demandes de pièces complémentaires relatives aux candidatures pour le marché de prestations de topographie
- ☞ 30/06/2013 Réception des pièces complémentaires relatives aux candidatures pour le marché de prestations topographiques
- ☞ 30/06/2014 Remise par la MOE du rapport complet des études préliminaires
- ☞ 01/07/2014 Transmission par la SPL Maraina à la Commune de l'Appel de Fonds N°3
- ☞ 08/07/2014 Transmission par la SPL Maraina à la commune du rapport d'analyse pour les prestations de topographie
- ☞ 12/07/2014 Publication du marché « études géotechniques de type G2 »
- ☞ 16/07/2014 Transmission par la SPL Maraina à la maîtrise d'œuvre du rapport d'analyse du rapport d'études préliminaires version N°1
- ☞ 25/07/2014 Transmission par le maître d'œuvre du rapport d'études préliminaire version N°2
- ☞ 01/08/2014 Attribution du marché de prestations topographiques au groupement Cabinet VEYLAND / SINTEGRA par la commission Ad hoc
- ☞ 06/08/2014 Transmission par la SPL Maraina à la Commune d'un courrier de sensibilisation à l'optimisation des délais impartis aux tâches qui sont restées de compétence communale
- ☞ 01/09/2014 Date limite de réception des offres pour les études géotechniques
- ☞ 01/09/2014 Réunion de présentation des études préliminaires au COTECH
- ☞ 02/09/2014 Ouverture des plis de la consultation d'études géotechniques
- ☞ 09/09/2014 Transmission par la SPL Maraina d'une demande de précision au candidat du marché d'études géotechniques
- ☞ 11/09/2014 Notification du marché de prestations topographiques au groupement Cabinet VEYLAND / SINTEGRA
- ☞ 11/09/2014 Réunion de présentation des études préliminaires à l'équipe municipale
- ☞ 15/09/2014 Transmission par la SPL Maraina d'une deuxième demande de précision au candidat du marché d'études géotechniques

- ☞ 17/09/2014 Transmission par la SPL Maraina à la commune du rapport d'analyse pour les études géotechniques
- ☞ 18/09/2014 Transmission par la SPL Maraina au maître d'œuvre du courrier de réception de la phase études préliminaires
- ☞ 18/09/2014 Décision de la Commission d'Appel D'offre de déclarer la consultation du marché « études géotechnique de type G2 » infructueuse
- ☞ 18/09/2014 Signature de l'OS n° 1 au groupement Cabinet VEYLAND / SINTEGRA de démarrage des prestations de levés linéaires
- ☞ 22/09/2014 Approbation du CRAC 2013 par le Conseil Municipal
- ☞ 07/10/2014 Transmission par la SPL Maraina à la Commune de l'Appel de Fonds N°4
- ☞ 16/10/2014 Réunion avec les services de la DEAL pour définir précisément les conditions d'accès au lit de la rivière pour la réalisation de l'étude géotechnique
- ☞ 23/10/2014 Signature de l'OS n° 2 au groupement Cabinet VEYLAND / SINTEGRA de démarrage des prestations de levés en plan
- ☞ 07/11/2014 Réception par la SPL Maraina de la part de la maîtrise d'œuvre des exemplaires contractuels des rapports définitifs des études préliminaires
- ☞ 03/11/2014 Transmission par la SPL Maraina à la commune d'un état des dépenses sur le mandat
- ☞ 18/11/2014 Transmission par la SPL Maraina à la commune des exemplaires contractuels des rapports définitifs des études préliminaires
- ☞ 05/12/2014 Transmission par le groupement Cabinet VEYLAND / SINTEGRA des rendus topographiques – 1^{ère} livraison
- ☞ 11/12/2014 Transmission par le groupement Cabinet VEYLAND / SINTEGRA des rendus topographiques – 2^{ème} livraison
- ☞ 23/12/2014 Transmission par le groupement Cabinet VEYLAND / SINTEGRA des rendus topographiques – 3^{ème} livraison
- ☞ 23/12/2014 Réception du courrier de la DEAL définissant les conditions d'accès au lit de la rivière pour la réalisation des études géotechniques
- ☞ 26/01/2015 Réunion concernant le rendu topographique du groupement Cabinet VEYLAND / SINTEGRA avec le prestataire et la MOE – demande de compléments sur certaines zones de levés
- ☞ 27/01/2015 Signature de l'OS N°7 par la MOE – Reprise de l'expertise écologique prévue dans la mission complémentaire N°2
- ☞ 06/02/2015 Transmission par la SPL Maraina à la Commune du DCE du marché « études géotechniques de type G2-relancé » pour avis avant publication
- ☞ 09/02/2015 Transmission par le groupement Cabinet VEYLAND / SINTEGRA des rendus topographiques – livraison finale
- ☞ 10/02/2015 Transmission par la SPL Maraina à la Commune de la demande d'arrêté autorisant la SPL Maraina à signer l'avenant N°1 au marché de topographie

- ☞ 17/02/2015 Publication du marché « études géotechniques de type G2-relancé »
- ☞ 02/03/2015 Réception de l'arrêté autorisant la SPL Maraina à signer l'avenant N°1 au marché de topographie
- ☞ 27/03/2015 Notification au groupement Cabinet VEYLAND / SINTEGRA de l'avenant 1 au marché de prestation topographique portant sur la réalisation d'un modèle numérique de terrain sur l'ensemble du bassin-versant de la Rivière des remparts
- ☞ 06/03/2015 Transmission par la SPL Maraina à la Commune de l'Appel de Fonds N°5
- ☞ 09/03/2015 Transmission par la Moe à la SPL Maraina de l'expertise écologique des milieux naturels
- ☞ 23/03/2015 Transmission par le groupement Cabinet VEYLAND / SINTEGRA des rendus topographiques – livraison du MNT (prestation de l'avenant N°1 au marché)
- ☞ 31/03/2015 Transmission du projet de CRAC 2014 à la Commune pour avis
- ☞ 01/04/2015 Date limite de réception des offres pour le marché « études géotechniques de type G2-relancé »
- ☞ 27/04/2015 Approbation du CRAC 2014 par le Conseil d'Administration de la SPL Maraina
- ☞ 05/05/2015 Attribution du marché « études géotechniques de type G2-relancé » au groupement GEOLITHE / FORINTECH par la CAO de la Commune de saint-Joseph
- ☞ 15/05/2015 Notification au groupement SOCIETE CANAL DE PROVENCE / ATELIER LD / BIOTOPE de l'avenant 1 au marché de Maîtrise d'œuvre portant sur la modification de la durée du marché
- ☞ 01/06/2015 Réunion entre la SPL Maraina, les services techniques, le service comptable et le service financier de la Commune de Saint-Joseph – point sur le contenu des documents comptables transmis par la SPL Maraina et point sur la consommation du financement PGRI
- ☞ 02/06/2015 Transmission par la SPL Maraina à la Commune d'un projet de courrier à l'attention de la DEAL pour la demande de prorogation du financement (prise en compte des dépenses éligibles jusqu'au 31 octobre 2015)
- ☞ 10/06/2015 Transmission du CRAC 2014 par la SPL Maraina à la Commune pour approbation
- ☞ 16/06/2015 Réunion préalable au démarrage de la mission géotechnique
- ☞ 19/06/2015 Transmission par la SPL Maraina à la Commune de l'Appel de Fonds N°6
- ☞ 29/06/2015 Approbation du CRAC 2014 par le Conseil Municipal
- ☞ 30/06/2015 Réception par la SPL Maraina de l'arrêté autorisant à signer le marché « études géotechniques de type G2-relancé » au nom et pour le compte de la Commune
- ☞ 09/07/2015 Notification du marché « études géotechniques de type G2-relancé »

- ☞ 17/07/2015 Transmission par la SPL Maraina à la Commune de l'Appel de Fonds N°7
- ☞ 04/08/2015 Réception de l'arrêté portant autorisation d'occupation temporaire accordée au groupement GEOLITHE / FORINTECH dans le cadre des prestations de géotechniques (secteur centre-ville)
- ☞ 10/08/2015 Transmission par la SPL Maraina à la Commune des rapports de l'expertise écologique du site d'études
- ☞ 27/08/2015 Signature de l'OS N°8 par la MOE – Démarrage des études d'Avant-Projet
- ☞ 01/09/2015 Publication du marché de CSPS dans les journaux d'annonces légales
- ☞ 22/09/2015 Réunion d'avancement de la phase AVP
- ☞ 28/09/2015 Courrier de la SPL Maraina à la DEAL sollicitant la réalisation d'un « cadrage préalable »
- ☞ 29/09/2015 Réunion entre la SPL Maraina, la Commune et la DEAL pour évoquer le solde de la subvention en cours sur le POE 2007-2013 et les conditions d'éligibilité et de fonctionnement des financements sur le POE 2014-2020
- ☞ 30/09/2015 Date limite de remise des offres pour le marché de CSPS
- ☞ 05/10/2015 Transmission par la SPL Maraina à la Commune de l'Appel de Fonds N°8
- ☞ 06/10/2015 Réunion concernant l'enquête judiciaire portant sur l'accusation de conduite d'opération soumise à la police de l'eau sans autorisation (prestation de géotechnique) ; Objet : les travaux peuvent-ils continuer malgré l'enquête, des mesures complémentaires doivent-elles être mises en œuvre ?
- ☞ 07/10/2015 Réception de l'arrêté portant autorisation d'occupation temporaire accordée au groupement GEOLITHE / FORINTECH dans le cadre des prestations de géotechniques (dépôt goyave)
- ☞ 09/10/2015 Ouverture des plis pour le marché de CSPS
- ☞ 19/10/2015 Audition de la SPL Maraina dans le cadre de l'enquête judiciaire portant sur l'accusation de conduite d'opération soumise à la police de l'eau sans autorisation (prestation de géotechnique)
- ☞ 31/10/2015 Transmission par La Moe d'un rapport intermédiaire d'avancement de l'AVP
- ☞ 31/10/2015 Transmission par GEOLITHE / FORINTECH des rapports de l'étude G2 AVP
- ☞ 08/12/2015 Attribution du marché de CSPS au candidat ARCHITEX par la Commission Ad 'hoc
- ☞ 09/12/2015 Transmission par la SPL Maraina à la Commune de l'ensemble des éléments permettant de solder la subvention du POE 2007-2013 y compris l'état des dépenses attesté par l'expert-comptable
- ☞ 15/12/2015 Réunion entre La SPL Maraina, la Commune, la MOE et la DEAL concernant la méthodologie pour la réalisation de l'ACB (Analyse Coût Bénéfice)

- ☞ 18/12/2015 Transmission par le MOE à la SPL Maraina des études d'avant projet
- ☞ 05/01/2016 Signature par la MOE de l'OS N°9 – Démarrage de la MC3 – Analyse Coût Bénéfice
- ☞ 14/01/2016 Réunion de travail SPL Maraina/MOE/Commune concernant l'ACB
- ☞ 18/01/2016 Transmission par la SPL Maraina à la Commune d'une note au Maire relative à la problématique du financement PAPI de l'opération
- ☞ 20/01/2016 Transmission par la SPL Maraina à la MOE de son rapport d'analyse de l'AVP
- ☞ 22/01/2016 COPIL AVP - Validation de l'AVP
- ☞ 25/01/2016 Réception par la SPL Maraina de la version N°2 de l'AVP
- ☞ 08/02/2016 Réception par la SPL Maraina de l'autorisation de signer le marché de CSPS par la Commune
- ☞ 11/03/2016 Notification du marché de CSPS au candidat ARCHITEX
- ☞ 06/05/2016 Signature par la MOE de l'OS N°10 – Démarrage de la MC2 – Etude d'impact
- ☞ 14/04/2016 Réception par la SPL Maraina du cadrage réglementaire réalisé par la Préfecture
- ☞ 29/04/2016 Réunion de travail SPL Maraina/MOE/Commune concernant l'ACB et les études réglementaires
- ☞ 19/05/2016 Transmission par la SPL Maraina à la Commune de l'Appel de Fonds N°9
- ☞ 02/06/2016 Réunion de préparation de la prestation de géotechnique G2 PRO
- ☞ 08/06/2016 Réunion de présentation de l'ACB aux services de l'Etat
- ☞ 21/06/2016 Réunion avec les services de l'Etat concernant le cadrage réglementaire
- ☞ 21/06/2016 Réunion de présentation aux services de la ville du projet urbain et paysager et des impacts du projet sur le foncier non maîtrisé
- ☞ 29/06/2016 Signature par la MOE des OS N°11 et 12 – reprise de la MC2 – Etude d'impact et loi sur l'eau
- ☞ 01/07/2016 Signature des OS N°10 et 11 par le MOE – Reprise mission complémentaire MC2 Etude d'impact et démarrage MC2 dossier d'autorisation au titre du code de l'environnement
- ☞ 12/07/2016 Signature de l'OS N°2 par GEOLITHE / FORINTECH - Démarrage de la mission géotechnique G2 PRO
- ☞ 13/07/2016 Réception de l'arrêté portant autorisation d'occupation temporaire accordée au groupement GEOLITHE / FORINTECH dans le cadre des prestations de géotechniques G2 PRO
- ☞ 19/07/2016 Transmission par la SPL Maraina à la Commune d'un courrier relatif aux acquisitions foncières à réaliser dans le cadre de l'opération
- ☞ 20/07/2016 Transmission par la SPL Maraina à la DEAL d'un courrier sollicitant la délimitation du Domaine Public Fluvial

- ↵ 20/07/2016 Transmission par la SPL Maraina à la Commune d'un courrier sollicitant la validation du périmètre du projet urbain et un positionnement quant à la stratégie à mettre en œuvre pour la réalisation des acquisitions foncières
- ↵ 02/08/2016 Transmission par la SPL Maraina à la Commune de l'appel de fonds N°9 annulant et remplaçant le précédent
- ↵ 01/09/2016 Réunion de présentation du projet aux architectes paysagistes conseil de la DEAL
- ↵ 06/09/2016 Réunion de travail entre la SPL Maraina et la MOE
- ↵ 12/09/2016 Réception par la SPL Maraina d'un courrier de la DEAL concernant la délimitation du Domaine Public Fluvial
- ↵ 21/09/2016 Signature des OS N°12 et 13 par le MOE – Affermissement de la tranche conditionnelle et démarrage de la phase PRO
- ↵ 13/10/2016 Transmission par la SPL Maraina à la Commune de la demande d'autorisation de signer l'avenant N°2 au marché de maîtrise d'œuvre relatif à la fixation de l'enveloppe travaux et à la rémunération définitive du MOE
- ↵ 18/10/2016 Transmission par la SPL Maraina à la Commune de l'Appel de Fonds N°10
- ↵ 20/10/2016 Transmission par GEOLITHE / FORINTEHC des rapports de l'étude G2 PRO version 1
- ↵ 26/10/2016 Transmission par la SPL Maraina à la Commune du dossier de demande d'autorisation unique pour approbation
- ↵ 16/11/2016 Réunion en Mairie
 - Validation du périmètre de l'AVP
 - Validation du dossier d'autorisation unique
 - Décision de confier une mission foncière à la SPL Maraina
- ↵ 14/11/2016 Transmission par GEOLITHE / FORINTECH des rapports de l'étude G2 PRO version 2
- ↵ 29/11/2016 Réception par la SPL Maraina de l'avis du CSPS sur le dossier AVP
- ↵ 02/12/2016 Dépôt par la SPL Maraina à la Préfecture du dossier de demande d'autorisation unique pour instruction
- ↵ 10/01/2017 Accusé de réception de la Préfecture relatif au dossier de demande d'autorisation unique pour instruction
- ↵ 06/02/2017 Courrier de la mairie à la SPL sollicitant une proposition pour une mission foncière complémentaire
- ↵ 07/02/2017 Transmission par la SPL Maraina à la Commune du projet d'avenant N°1 à la convention de mandat relatif à une mission foncière complémentaire
- ↵ 13/03/2017 Transmission par la SPL Maraina à la Préfecture d'un courrier de relance relatif à l'instruction du dossier de demande d'autorisation unique
- ↵ 17/03/2017 Courrier de la DEAL – avis de complétude du dossier d'autorisation unique

- ☞ 12/04/2017 Réunion avec les services de l'Etat concernant les remarques formulées dans l'avis de complétude du dossier de demande d'autorisation unique
- ☞ 25/04/2017 Courrier de la SPL Maraina à l'ARS de demande de désignation d'un hydrogéologue agréé
- ☞ 25/04/2017 Courrier de la SPL Maraina à la Commune relatif aux points bloquants du dossier d'autorisation unique (modification de programme, EBC) et au financement de l'opération
- ☞ 11/05/2017 Courrier de la SPL Maraina à la Préfecture sollicitant une demande de désignation d'un hydrogéologue agréé
- ☞ 15/05/2017 Réception du courrier de l'ARS désignant l'hydrogéologue agréé
- ☞ 29/05/2017 Réception du devis de l'hydrogéologue agréé
- ☞ 29/05/2017 Transmission des éléments techniques de l'opération à l'hydrogéologue agréé pour l'établissement de son avis sanitaire
- ☞ 23/06/2017 Réunion de travail avec l'ARS et l'hydrogéologue agréé
- ☞ 26/06/2017 Réception des compléments au dossier d'autorisation unique de la part de la maîtrise d'œuvre
- ☞ 05/07/2017 Transmission du CRAC 2016 pour avis
- ☞ 10/07/2017 Réunion sur site avec l'hydrogéologue agréé
- ☞ 19/07/2017 Transmission pour approbation de la note justificative pour le devis relatif à la réalisation d'un avis sanitaire sur les forages Delbon par un hydrogéologue agréé
- ☞ 24/08/2017 Transmission du CRAC 2016 pour approbation
- ☞ 29/08/2017 Réunion de travail en mairie
- ☞ 13/09/2017 Réunion avec DEAL et Région – conformation du financement de l'opération par le FEDER
- ☞ 27/09/2017 Réunion de travail entre Maraina et MOE concernant la reprise des dossiers réglementaires et la rémunération complémentaire sollicitée
- ☞ 25/10/2017 Transmission d'un courrier sensibilisant la commune à l'avancement et au financement de l'opération
- ☞ 03/11/2017 Courrier de la Commune validant les modifications de programme (préalable à la finalisation des dossiers réglementaires), validant le devis pour la réalisation de l'avis sanitaire
- ☞ 05/10/2017 CM – Approbation du CRAC 2016
- ☞ 01/11/2017 Réception de l'avis sanitaire de l'hydrogéologue agréé
- ☞ 03/11/2017 Transmission du projet d'avenant au marché de MOE relatif à la fixation de l'enveloppe prévisionnelle, à la fixation de la rémunération définitive et à l'intégration de missions complémentaires
- ☞ 20/02/2018 Réunion de travail avec la Mairie pour la définition d'un phasage financier cohérent – Validation du phasage

- ↻ 22/02/2018 Transmission par la SPL Maraina à la Commune de la demande d'autorisation de signer l'avenant N°2, version 2, au marché de maîtrise d'œuvre
- ↻ 27/03/2018 Notification de l'avenant N°2 au groupement de MOE
- ↻ 04/04/2018 Signature du MOE des OS suivants :
 - N°16 – Constitution dossier DIG
 - N°17 – Refonte du dossier d'étude d'impact
 - N°18 – Constitution du dossier de synthèse au titre du code de la santé publique
- ↻ 10/04/2018 Réunion de travail – Transfert de compétence GEMAPI
- ↻ 12/04/2018 Transmission par la SPL Maraina à la Commune de l'Appel de Fonds N°10
- ↻ 18/04/2018 Signature du MOE de l'OS N°19 – Réalisation du DCE relatif au marché de travaux N°1
- ↻ 05/06/2018 Réunion de travail avec la DAC OI concernant la démarche d'archéologie préventive
- ↻ 12/06/2018 Transmission à la DAC OI d'une demande volontaire de réalisation de diagnostic archéologique
- ↻ 12/06/2018 Réunion de travail en mairie concernant l'avancement des dossiers réglementaires et les différents points durs et difficultés
- ↻ 03/07/2018 Transmission à la Commune du projet de CRAC 2017 pour avis
- ↻ 16/07/2018 Réunion de travail en mairie relative à l'avancement de l'opération
- ↻ 24/07/2018 Réception de la Commune de la demande de dérogation à intégrer au dossier réglementaire destiné à la Préfecture
- ↻ 07/08/2018 Réunion de travail avec la DEAL/CASUD/Commune de Saint-Joseph/MOE relative aux modifications apportées aux dossiers réglementaires et au processus d'instruction et procédures à venir
- ↻ 30/08/2018 Transmission à la Commune d'un courrier informant l'avancement du projet et du financement des travaux d'aménagement urbains et paysagers
- ↻ 04/09/2018 Transmission à la Commune du CRAC 2017 pour approbation
- ↻ 11/10/2018 Réception du dossier de demande d'autorisation environnementale unique
- ↻ 16/10/2018 Transmission à la Préfecture pour instruction, du dossier de demande d'autorisation environnementale unique comprenant :
 - L'Etude d'Impact sur l'environnement ;
 - La demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées ;
 - Le dossier d'enquête publique à la Déclaration d'Intérêt Général (DIG)
- ↻ 24/10/2018 Transmission à la Préfecture pour instruction, pièces complémentaires au dossier de demande d'autorisation environnementale unique
- ↻ 08/11/2018 Transmission à la CASUD de l'avenant de transfert du mandat de la Commune de Saint-Joseph à la CASUD pour signature

- 14/12/2018 Notification de l'avenant de transfert
- 14/12/2018 Approbation du CRAC 2017 par le Conseil Communautaire de la CASUD
- 17/01/2019 Transmission par les services de l'Etat de la demande de compléments N°2 sur le dossier d'AEU
- 31/01/2019 Transmission à la MOE de la demande des services de l'Etat de compléments N°2 sur le dossier d'AEU
- 14/02/2019 Réunion avec la SAPHIR concernant la possibilité et les conditions pour arrêter le forage Delbon 3
- 15/02/2019 Courrier au groupement de MOE et au CSPS les informant du changement de maître d'ouvrage
- 25/02/2019 Transmission à la Commune de Saint-Joseph du dossier de demande de solde de la subvention pour la partie étude
- 25/02/2019 Transmission à la CASUD du dossier de demande de subvention pour la partie travaux
- 27/02/2019 Réception de l'avis de la MRAE sur le dossier AEU
- 07/03/2019 Transmission d'un courrier à la SAPHIR sollicitant officiellement la possibilité et les conditions pour arrêter le forage Delbon 3
- 26/03/2019 Transmission d'une demande de devis pour la réalisation de compléments topographiques pour les études d'aménagement urbain
- 05/04/2019 Réponse de la SAPHIR sur la possibilité et les conditions pour arrêter le forage Delbon 3
- 10/04/2019 Dépôt à la Préfecture des compléments demandés par les services de l'Etat dans le cadre de la demande de compléments N°2 sur le dossier d'AEU
- 30/04/2019 Courrier de demande d'autorisation de signer pour la réalisation de compléments topographiques pour les études d'aménagement urbain
- 20/05/2019 Signature du MOE des OS suivants :
 - N° 20 – Etude pré opérationnelle urbaine et paysagère de reconversion de la rue Raphaël Babet
 - N°21 – DCE marché de travaux N°2
 - N°22 – DCE marché de travaux N°3
- 28/05/2019 Autorisation de signer pour la réalisation de compléments topographiques pour les études d'aménagement urbain
- 10/06/2019 Notification pour la réalisation de compléments topographiques pour les études d'aménagement urbain au candidat TOPO SERVICES
- 24/06/2019 Réunion intermédiaire pour l'étude pré-opérationnelle urbaine et paysagère de reconversion de la rue Raphaël Babet
- 16/07/2019 Consultation pour une analyse juridique
- 29/07/2019 Envoi au MOE de l'OS N°23 – Démarrage des études de projet – Aménagement urbain – Tranche conditionnelle

- ↵ 30/07/2019 Demande d'autorisation de signer pour la réalisation d'une analyse juridique par le cabinet LANDOT et Associés
- ↵ 01/08/2019 Notification par mail de la consultation juridique au cabinet LANDOT et Associés
- ↵ 08/08/2019 Signature du MOE de l'OS N°23 – Démarrage des études de projet – Aménagement urbain – Tranche conditionnelle
- ↵ 19/08/2019 Réception de l'autorisation de signer pour la réalisation d'une analyse juridique par le cabinet LANDOT et Associés
- ↵ 27/08/2019 Transmission par la SPL Maraina à la CASUD de l'Appel de Fonds N°1
- ↵ 03/09/2019 COPIL : Présentation de l'analyse juridique du cabinet d'avocat à la Maitrise d'Ouvrage
- ↵ 03/09/2019 Décision de la Maitrise d'Ouvrage d'arrêter la procédure d'instruction en cours, de transmettre un dossier de déclaration d'intention, de lancer une concertation préalable selon le code de l'environnement, d'établir le bilan de la concertation, de déposer un nouveau dossier réglementaire et de lancer une étude de danger afin d'écartier tout risque juridique
- ↵ 16/09/2019 Consultation pour une concertation préalable selon le code de l'environnement
- ↵ 23/09/2019 Courrier de demande d'arrêt à la Préfecture de la procédure d'instruction du dossier réglementaire 2018-85
- ↵ 27/09/2019 Transmission à la Préfecture du dossier de déclaration d'intention
- ↵ 02/10/2019 Consultation pour l'impression et la livraison de 1 400 flyers et de 20 affiches
- ↵ 02/10/2019 Consultation pour l'impression et la livraison de 2 panneaux A0 sur carton plume
- ↵ 03/10/2019 Réunion avec la Région et la DEAL afin d'aborder l'étude de danger, le calendrier et le financement de l'opération
- ↵ 10/10/2019 Notification par mail de la consultation pour l'impression et la livraison de 2 panneaux A0 sur carton plume à la société PROJECT REPRO
- ↵ 10/10/2019 Demande d'autorisation de signer pour la réalisation d'une concertation préalable du public par la société Stratégies et Territoires
- ↵ 10/10/2019 Demande d'autorisation de signer pour l'impression et la livraison de 1 400 flyers et de 20 affiches par la société PROJECT REPRO
- ↵ 23/10/2019 Notification par mail de la consultation pour l'impression et la livraison de 1 400 flyers et de 20 affiches à la société PROJECT REPRO
- ↵ 29/10/2019 Notification par mail de la concertation préalable selon le code de l'environnement à la société Stratégies et Territoires
- ↵ 19/11/2019 Réception de l'autorisation de signer pour la réalisation d'une concertation préalable du public par la société Stratégies et Territoires et pour l'impression et la livraison de 1 400 flyers et de 20 affiches par la société PROJECT REPRO

- ↵ 10/12/2019 Notification par mail de l'option presse de la concertation préalable selon le code de l'environnement à la société Stratégies et Territoires
- ↵ 17/12/2019 Dépôt par la SPL Maraina à la Préfecture du dossier de demande d'autorisation unique pour instruction
- ↵ 06/01/2020 Arrêté préfectoral N°26 du 06/01/2020 portant attribution d'une subvention de l'Etat à la CASUD pour l'opération
- ↵ 13/01/2020 Transmission du projet CRAC 2018 à la CASUD pour avis
- ↵ 13/03/2020 Publication de la consultation des travaux de traitement des crues de la rivière des remparts
- ↵ 17/03/2020 Demande par courrier de la préfecture adressée à la CASUD pour une demande de complément de dossier dans le cadre du dépôt de dossier d'autorisation environnementale du 13/01/2020 justifiant la compatibilité du projet avec le document d'urbanisme de la commune
- ↵ 01/04/2020 Publication d'une modification du report de la date limite de réception des offres au 20/05/2020 dans de le cadre de la consultation des travaux de traitement des crues de la rivière des remparts
- ↵ 10/04/2020 Avis favorable du Conseil National de Protection de la Nature (CNP) sous conditions d'apporter des précisions sur certains sujets.
- ↵ 14/04/2020 Transmission à la préfecture d'un mémoire (annexe au dossier d'autorisation environnementale unique) en réponse à l'avis des services instructeurs de la DEAL du 17/03/2020
- ↵ 17/04/2020 Courrier d'information - aux candidats ayant téléchargés le DCE pour les travaux - de modifications des modalités de consultations et de reports de la date limite de réception des offres en raisons de l'épidémie de covid-19
- ↵ 25/04/2020 Publication d'une modification du report de la date limite de réception des offres au 11/06/2020 dans de le cadre de la consultation des travaux de traitement des crues de la rivière des remparts
- ↵ 05/05/2020 Courrier d'information - aux candidats ayant téléchargés le DCE pour les travaux - de modifications des modalités de consultations en raisons de l'épidémie de covid-19
- ↵ 19/05/2020 Courrier d'information - aux candidats ayant téléchargés le DCE pour les travaux - de modifications des éléments du BPU/DQE
- ↵ 20/05/2020 Présentation à la maîtrise d'ouvrage de l'avancement de l'opération et du dossier PRO des aménagements paysagers
- ↵ 26/05/2020 Courrier d'information - aux candidats ayant téléchargés le DCE pour les travaux - de modifications des éléments du CCTP
- ↵ 17/06/2020 et 19/06/2020 Réunions publiques de présentation des travaux de protection des crues de la rivière des Remparts et aménagement des berges dans le cadre de la mission foncière

- ↵ 02/06/2020 Demande d'autorisation de signer l'avenant numéro 3 au marché de maîtrise d'œuvre au nom et pour le compte de la CASUD
- ↵ 04/06/2020 Courrier d'information aux candidats ayant téléchargés le DCE pour les travaux – de modifications des éléments du BPU/DQE du lot 2
- ↵ 05/06/2020 Avis à la publication d'un DCE pour une mission de coordonnateur environnemental pour une DLRO le 29/06/2020
- ↵ 04/06/2020 Courrier d'information aux candidats ayant téléchargés le DCE pour les travaux - de modifications éléments du DCE pour les lot 1 et 2
- ↵ 11/06/2020 Date limite de réception des offres dans le cadre de la consultation pour les travaux de traitement des crues de la rivière des remparts (lot 1 et 2)
- ↵ 18/06/2020 Notification des Ordres de services numéro 24 et 25 à la maîtrise d'œuvre pour le démarrage de la définition des besoins de contrôle extérieurs géotechnique et des besoins de contrôles extérieur laboratoire
- ↵ 18/06/2020 Avis à la publication d'une consultation pour une mission géotechniques G4 dans le cadre des travaux de traitement des crues pour une DLRO le 16/07/2020
- ↵ 25/06/2020 Avis à la publication d'une modification de date limite de réception des offres au 06/07/2020 pour la mission de coordonnateur environnemental
- ↵ 26/06/2020 Réception de l'autorisation de signer l'avenant numéro 3 au marché de maîtrise d'œuvre au nom et pour le compte de la CASUD
- ↵ 08/07/2020 Courrier d'information aux candidats ayant été consulté pour la mission G4 géotechniques dans le cadre des travaux de traitement des crues de la Rivières des Remparts - de modifications éléments du DCE, plus précisément le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) en son article 4.3.
- ↵ 17/07/2020 Demande par courrier de la DEAL adressée à la CASUD pour une demande de complément de dossier dans le cadre du dépôt de dossier d'autorisation environnementale du 13/01/2020 avant mise en enquête publique
- ↵ 28/07/2020 Marché de coordonnateur environnemental - Courrier de demande de déclaration d'infructuosité à la CASUD
- ↵ 06/08/2020 Demande de saisine de la CDNPS et dépôt de la notice paysagère complémentaires auprès de la préfecture
- ↵ 07/08/2020 Notification au groupement SOCIETE CANAL DE PROVENCE / ATELIER LD / BIOTOPE de l'avenant 3 au marché de Maîtrise d'œuvre portant sur l'intégration de nouvelles missions complémentaires
- ↵ 19/08/2020 Envoi des demandes de pièces complémentaires relatives aux candidatures pour le marché de travaux
- ↵ 25/08/2020 Envoi des demandes de pièces complémentaires relatives aux candidatures pour le marché géotechnique

- 26/08/2020 Courrier de la préfecture – Désignation du commissaire enquêteur en vue de l'enquête publique concernant les travaux de traitement des crues de la rivière des Remparts
- 28/08/2020 Dépôt du dossier de mise en enquête publique et courrier de saisine de la CDNPS
- 03/09/2020 Comités Techniques et d'Engagement (CTE) et Comités de Contrôle Analogue (CCA)- Désignation Elu(e) Délégué(e)
- 11/09/2020 Transmission par la SPL de la demande d'autorisation de signer au nom et pour le compte de la CASUD, le marché de « fourniture, pose et dépose de 5 panneaux d'avis d'enquête publique »
- 11/09/2020 Transmission par la SPL de la demande d'autorisation de signer au nom et pour le compte de la CASUD, le marché de « Constatation par un huissier à 2 reprises sur les lieux de réalisation des travaux de la pose de 4 panneaux d'avis d'enquête publique »
- 11/09/2020 Transmission par la SPL de la demande d'autorisation de signer au nom et pour le compte de la CASUD, le marché de « Publication presse d'un avis d'ouverture d'enquête publique »
- 18/09/2020 Envoi des demandes de pièces complémentaires relatives aux candidatures pour le marché « Mission contrôle extérieur- essai de laboratoire »
- 05/10/2020 Début d'enquête publique
- 19/10/2020 Approbation de l'avenant 2 à la convention de mandat
- 20/10/2020 Envoi OS n°26 pour notification du démarrage du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) relatif au marché de travaux N°3 prévue en tranche conditionnelle.
- 26/10/2020 Invitation Mme Marie Joséphine ANQUIBOU : Présentation du projet et de son emprise foncière
- 26/10/2020 Invitation M. René VALATY : Présentation du projet et de son emprise foncière
- 28/10/2020 Retour OS n°26 signé par SCP
- 05/11/2020 Fin de l'enquête publique
- 09/11/2020 Attribution des lots 1 et 2 du marché de travaux par la commission Ad hoc de la CASUD
- 09/11/2020 Avis sur l'avenant n°4 de la mission de maîtrise d'œuvre relative au travaux de traitement des crues de la rivière des Remparts par la commission Ad hoc de la CASUD
- 09/11/2020 Attribution de la mission géotechnique G4 par la commission Ad hoc de la CASUD
- 09/11/2020 Attribution de la mission Essai en laboratoire par la commission Ad hoc de la CASUD
- 09/11/2020 Attribution de la mission coordonnateur environnemental par la commission Ad hoc de la CASUD

- ↵ 10/11/2020 Envoi du CRAC 2019 à la CASUD, pour validation en conseil communautaire
- ↵ 25/11/2020 Notification du marché « Mission contrôle extérieur- essai de laboratoire » à l'entreprise LACQ BTP
- ↵ 26/11/2020 Notification du marché « Mission G4 géotechniques » à l'entreprise GEOLITHE SAS
- ↵ 26/11/2020 Notification du marché « Mission de coordonnateur environnemental » à l'entreprise SYNORKIS/ECOCONSULT + sous-traitant ARTELIA
- ↵ 01/12/2020 Consultation pour la mise en œuvre d'une procédure de référé préventif avant le début des travaux.
- ↵ 07/12/2020 Réception du rapport d'enquête publique
- ↵ 04/01/2021 Notification à CYNORKIS (coordinateur environnemental) de l'OS N°1 prescrivant le démarrage de la mission spécifique « biodiversité »
- ↵ 25/01/2021 Transmission à la Préfecture du rapport de présentation relatif au marché de travaux – Lots 1 et 2
- ↵ 25/01/2021 Transmission à la Préfecture par la CASUD de la copie de la délibération du Conseil Communautaire approuvant la Déclaration d'Intérêt Général du projet
- ↵ 28/01/2021 Notification à CYNORKIS de la DC4 portant agrément au sous-traitant L'ANTICHUTE FT pour la prestation « Assistance technique encordée »
- ↵ 29/01/2021 Réception de la CASUD de l'Arrêté N°2020-43 du 11/12/2020 relatif à l'autorisation de signer l'Avenant N°4 au marché de maîtrise d'œuvre
- ↵ 02/03/2021 Transmission à la Commune de Saint-Joseph de l'Annexe 5 « Etat des Dépenses » dans le cadre de la demande de subvention
- ↵ 04/02/2021 Notification de l'avenant N°4 au marché de maîtrise d'œuvre
- ↵ 11/02/2021 Transmission à la Préfecture d'un courrier de réponse relatif au projet d'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale
- ↵ 17/02/2021 Notification à ROCS de l'OS N°1 prescrivant le démarrage de la période de préparation pour les lots 1 et 2
- ↵ 26/03/2021 Réception du Tribunal Administratif d'une notification d'une décision d'indemnisation en faveur du Commissaire Enquêteur désigné pour l'enquête publique
- ↵ 26/03/2021 Transmission aux riverains (propriétaires) d'un courrier d'information pour la mise en place des servitudes pour le Secteur Goyaves et le Secteur du Centre-Ville
- ↵ 31/03/2021 Notification à ARCHITEX (CSPS) de l'OS N°1 prescrivant l'affermissement des tranches conditionnelles 1, 2 et 3
- ↵ 01/04/2021 Notification à ROCS de la DC4 portant agrément au sous-traitant ECODDEN pour la prestation « Coordination et suivi écologique »
- ↵ 08/04/2021 Réception de l'Arrêté N°2021-054/DEAL/SEB portant « Autorisation d'Occupation Temporaire du Domaine Public Fluvial »

- ☞ 09/04/2021 Notification de l'OS N°2 à CYNORKIS prescrivant le démarrage de la Phase 2 « Conseil et analyse des documents des entreprises »
- ☞ 20/04/2021 Notification à SEGC, sous-traitant de ROCS, de la DC4 portant agrément pour la prestation « Etude et suivi géotechnique d'exécution »
- ☞ 28/04/2021 Notification au MOE de la DC4 modificative portant agrément au sous-traitant ETRM pour la prestation « Assistance relative à l'hydraulique, le transport solide et la morphologie de la rivière des Remparts »
- ☞ 30/04/2021 Notification au MOE des OS :
- N°28 prescrivant le démarrage de la phase DET en tranche conditionnelle dans le cadre de l'avenant N°2
 - N°29 prescrivant le démarrage de la mission complémentaire de surveillance à pied d'œuvre dans le cadre de l'avenant N°4
- ☞ 07/05/2021 Réception de la DEAL d'un courrier de réponse suite au courriel de la Police de l'Eau du 28/04/2021 relatif au dossier de demande d'autorisation
- ☞ 10/05/2021 Notification à ROCS de l'OS N°2 prescrivant le démarrage des travaux du lot N°1
- ☞ 17/05/2021 Notification ELAG'A LI, sous-traitant de ROCS, de la DC4 portant agrément pour les prestations « Débroussaillage, élagage et abattage »
- ☞ 01/06/2021 Réunion de chantier en présence de la DEAL
- ☞ 02/06/2021 Réunion sur site en présence de la ville et la MOE pour envisager la mise en œuvre d'une modification du DCE demander par la commune : « la mise en double sens de la rue Amiral Lacaze ».
- ☞ 09/06/2021 Réception de la DEAL du rapport de contrôle N°2019-102 relatif à l'Autorisation Environnementale
- ☞ 07/07/2021 Transmission à la CASUD pour approbation des modifications de programme souhaitées par la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH pour l'aménagement à double sens de circulation, uniquement dédié aux véhicules légers afin d'intégrer le projet d'aménagement des berges au programme Action Cœur de Ville et plus précisément au futur schéma de circulation en lien avec la Rcade « Le Ring »
- ☞ 23/07/2021 Réception de la DEAL d'un courrier du 16/07/2021 relatif aux impacts des travaux suite à la présence d'un œuf de Paille-en-Queue abandonné à proximité des installations de chantier
- ☞ 02/08/2021 Réception par l'Expert Judiciaire, désigné par le Tribunal Administratif, du rapport initial de constat des lieux, établi préalablement au démarrage des travaux
- ☞ 25/08/2021 Transmission à la DEAL d'un courrier en réponse au courrier reçu le 16/07/2021 relatif aux impacts des travaux sur le Paille-en-Queue
- ☞ 25/08/2021 Avis Favorable de la DEAL à la demande de dérogation exceptionnelle à la mesure MR6 (ouverture de milieu) dans le cadre de l'arrêté loi sur l'eau N°2021-332/SG/DCL du 24/02/2021

- ↵ 16/09/2021 Avis Favorable de la Commission AD HOC à la conclusion de la modification N°1 au marché « Mission G4 géotechniques » attribué à GEOLITHE
- ↵ 20/09/2021 Réception de la Préfecture d'un courrier en réponse au courrier du la FDAAPPMA (Départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de La Réunion) pour désaccord concernant les modalités de réalisation de certains aménagements dans le cadre de l'arrêté loi sur l'eau N°2021-332/SG/DCL du 24/02/2021
- ↵ 06/10/2021 Notification de l'OS N° 30 à SCP, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre SCP/ATELIER LD/BIOTOPE, prescrivant le démarrage de la mission complémentaire de régularisation des systèmes d'endiguement à l'échelle de la rivière des Remparts incluant une étude de danger
- ↵ 14/10/2021 Notification à SUD TERRASSEMENT, sous-traitant de ROCS, de la DC4 portant agrément pour la prestation « Démolition d'une bâtisse et évacuation des déchets »
- ↵ 19/10/2021 Notification de l'OS N° 31 à SCP, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre SCP/ATELIER LD/BIOTOPE, prescrivant la prise en compte d'éléments nouveaux (étudier la possibilité de mise en double sens de la rue Amiral Lacaze, suite à la demande de modification souhaitée par la Commune / Mettre à jour le DCE en prenant en compte la réalité du terrain suite à l'élagage des berges)
- ↵ 23/11/2021 Transmission à la CASUD de la demande d'autorisation de signer la convention portant sur une prestation environnementale confiée à la Société d'Etudes Ornithologiques de la Réunion (S.E.O.R.)
- ↵ 30/11/2021 Réception de la CASUD de l'Arrêté N°2021-22 relatif à l'autorisation de signer la modification de contrat N°1 au marché « Mission G4 géotechniques »
- ↵ 01/12/2021 Notification à GEOLITHE, titulaire du marché « Mission G4 géotechniques », de la modification de contrat N°1
- ↵ 08/12/2021 Demande de dérogation exceptionnelle à la MR6 pour travaux d'ouverture du milieu
- ↵ 13/12/2021 Procès-Verbal de la Commission AD HOC portant attribution et autorisation de signer le marché « Prestation de géomètre pour la formalisation de servitudes »
- ↵ 16/12/2021 Repli du chantier et mise en sécurité des installations pour congés du BTP
- ↵ 17/12/2021 Avis Favorable de la DEAL à la demande de dérogation exceptionnelle du 08/12/2021 par la SPL Maraina à l'une des mesures de l'arrêté : mesure sur la MR6 imposant que les travaux d'ouverture du milieu (soient) réalisés entre le 1^{er} mai et le 31 juillet
- ↵ 27/01/2022 Notification du marché « Prestations de géomètre pour la formalisation de servitudes » à ATLAS GEO CONSEIL suite à l'approbation par la Commission Ad'Hoc de la CASUD du 13/12/2021

- ↵ 16/02/2022 Transmission à la CASUD de l'attestation du Commissaire aux Comptes relative aux dépenses engagées et liquidées pour la période du 01/01/2014 au 30/11/2021 dans le cadre du FEDER (1^{er} acompte)
- ↵ 24/02/2022 Notification de l'OS N°32 au MOE prescrivant la prise en compte d'éléments nouveaux :
 - Reprise des études AVP-PRO-DCE : intégration de l'élargissement de la rue Amiral Lacaze
 - Cadrage réglementaire
 - Reprise du DCE suite à l'élagage des berges
- ↵ 02/03/2022 Notification par le MOE de l'OS N°3 à l'entreprise ROCS, titulaire du lot N°1 « Centre-ville de Saint-Joseph » prescrivant un prix nouveau :
 - PN 01 : Démolition de la ruine sur la parcelle BO 265
- ↵ 03/03/2022 Notification de la convention à la SEOR portant sur la mise en œuvre de prescriptions environnementales
- ↵ 21/03/2022 Notification de la DC4 à l'entreprise ROCS et au sous-traitant ECODDEN relatif au lot N°2 portant agrément pour les prestations « Suivi écologique »
- ↵ 30/03/2022 Réunion de présentation du PRO V2 de l'aménagement des Berges
- ↵ 04/04/2022 Avis Favorable de la CASUD pour l'affermissement de la Tranche Optionnelle pour le lot N°1
- ↵ 06/04/2022 Notification de l'OS N°4 à l'entreprise ROCS, titulaire du lot N°1 « Centre-ville de Saint-Joseph » prescrivant l'affermissement de la Tranche Optionnelle pour les ouvrages anti-inondation
- ↵ 08/04/2022 Notification de la DC4 à l'entreprise SAS et au sous-traitant SEGC relatif au lot N°1 portant agrément pour les prestations « Contrôle externe de laboratoire, étude de sol, réception de fond de fouille et dimensionnements de murs »
- ↵ 02/05/2022 Notification de l'OS N°2 à l'entreprise ROCS, titulaire du lot N°2 « Dépôt Goyaves », prescrivant le démarrage des travaux
- ↵ 05/05/2022 Notification de l'OS N°5 à l'entreprise ROCS, titulaire du lot N°1 « Centre-ville de Saint-Joseph », prescrivant des prix nouveaux provisoires :
 - PN 02 : Aménagement de l'exutoire des eaux pluviales sur le secteur du TR11
 - PN 03 : Traitement des déchets en rivière
 - PN 04 : Coloration du béton projeté
 - PN 05 : Installation d'un pluviomètre
- ↵ 03/06/2022 Notification de la DC4 à l'entreprise ROCS et au sous-traitant AFC 01 relatif au lot N°1 portant agrément pour les prestations « Pose d'un barrage étanche »
- ↵ 17/06/2022 Réunion de cadrage à la DEAL pour l'aménagement des berges
- ↵ 28/06/2022 Travaux sur le tronçon 3-4 sur le centre-Ville - 75% d'avancement
Travaux d'enrochement sur secteur Goyaves - 40% d'avancement

- ↵ 05/08/2022 Notification de la DC4 portant agrément de l'entreprise GTEC, sous-traitant du groupement ROCS/SOLTECH, titulaire du marché de travaux pour le lot N°1 « Centre-ville de St-Joseph », pour les prestations « Etudes EXE des fondations du dispositif anti-inondation »
- ↵ 04/10/2022 Remise en main propre à la CASUD de l'attestation du Commissaire aux Comptes relative aux dépenses engagées et liquidées pour la période du 01/11/2021 au 28/02/2022 dans le cadre du FEDER (2^{ème} acompte)
- ↵ 07/10/2022 Notification de l'OS N°33 au MOE prescrivant la prise en compte d'éléments nouveaux :
 - Travaux d'élargissement de la rue Amiral Lacaze
 - Réalisation d'un dossier au cas par cas pour l'élargissement de la rue Amiral Lacaze
 - Travaux de démolition de l'ancien garage et de l'habitation attenante rue de l'Hôpital
- ↵ 17/10/2022 Notification à la SEOR du Bon de Commande N°BC220695 prescrivant le lancement de l'étude de prédation du risque de prédation sur le paille-en-queue et le puffin du pacifique
- ↵ 17/10/2022 Notification à ANTEA GROUPE du Bon de Commande N°BC220707 prescrivant le diagnostic environnemental de la qualité des sols avant démolition d'un ancien garage automobile, parcelle BV240, et l'aménagement du paysager des hauts de berges
- ↵ 25/10/2022 Visite du Président de la CASUD sur site
- ↵ 14/11/2022 Réception d'un courrier de demande d'indemnisation de l'entreprise ROCS relatif à la diminution dans la masse des travaux
- ↵ 15/11/2022 Réception des rapports d'essais en laboratoires de LACQ relatifs au bétonnage et bétons
- ↵ 22/11/2022 Visite des ouvrages à réceptionner du lot N°2 « Dépôt Goyaves »
- ↵ 13/12/2022 Réception des ouvrages du lot N°1
- ↵ 19/12/2022 AAPC portant sur les travaux d'aménagement des berges de la rivière des remparts (4 lots) pour une remise des offres le 31/01/2023
- ↵ 31/01/2023 DLRO pour le marché de travaux relatif à l'aménagement de berges de la rivière des Remparts (4 lots)
- ↵ 31/01/2023 Notification de la DC4 Modificative ECCODEN, sous-traitant de ROCS, titulaire du marché de travaux pour le lot N°2 « Dépôt Goyaves », pour les prestations « Suivi écologique »
- ↵ 31/01/2023 Notification de la DC4 Modificative SEGC, sous-traitant de ROCS, mandataire du groupement ROCS/SOLTECH, pour le marché de travaux du lot N°1 « Centre-Ville », pour les prestations « Mission type G3 ; Etude et suivi géotechniques d'exécution »
- ↵ 07/02/2023 Transmission à la CASUD de la demande d'approbation et l'autorisation de signer la modification de contrat N°1 au marché de CSPA

- ↵ 14/02/2023 Réception du Tribunal Administratif de la notification ordonnance en matière d'expertise pour la constatation préalable aux travaux projetés dans le centre-ville de Saint-Joseph pour la prévention des crues de la rivière des Remparts, l'état des lieux des immeubles avoisinants ainsi que les désordres susceptibles d'apparaître durant la réalisation des travaux
- ↵ 22/02/2023 Dépôt à la DEAL de la demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale
- ↵ 28/02/2023 Approbation et Autorisation de signer la modification de contrat N°1 au marché de CSPS
- ↵ 28/02/2023 Notification à ARCHITEX de la Modification de Contrat N°1 au marché de CSPS
- ↵ 02/03/2023 Transmission à la CASUD des attestations du Commissaire aux Comptes relatives aux acomptes N°3 et N°4 (période du 01/03/2022 au 31/10/2022)
- ↵ 09/03/2023 Transmission à la CASUD de la Demande d'Autorisation de Signer EXE6 relative à la réception des ouvrages pour le lot 1 « Centre-ville »
- ↵ 27/03/2023 Commission d'Appel d'Offres (CAO) portant approbation des marchés de travaux d'aménagement des berges de la rivière des Remparts (4 lots)
- ↵ 24/04/2023 Commission d'Appel d'Offres (CAO) portant approbation des modifications de contrats aux marchés de travaux de traitement des crues des lots 1 et 2
- ↵ 17/05/2023 Notification de la DC4 portant agrément à la société LD AUSTRAL, sous-traitant de ATELIER LD, cotraitant du groupement MOE, pour les missions « EXE et VISA / DET / AOR et MC9 »
- ↵ 17/05/2023 Notification de la DC4 Modificative GETEC, sous-traitant de ROCS, mandataire du groupement ROCS/SOLTECH, pour le marché de travaux du lot N°1 « Centre-Ville », pour les prestations « Etudes EXE des fondations du dispositif anti-inondation »
- ↵ 29/05/2023 Courrier adressé à la CASUD portant sur la notification des marchés de travaux de traitement des crues de la rivière des remparts et des marchés de travaux d'aménagement des berges
- ↵ 05/06/2023 Transmission à la CASUD de la Demande d'Autorisation de Signer (DAS) l'EXE6 relatif à la réception des ouvrages pour le lot 2 « Dépôt Goyaves »
- ↵ 06/06/2023 Transmission à la CASUD de la Demande d'Autorisation de Signer la modification de contrat N°5 au marché de MOE
- ↵ 06/06/2023 Demande d'Autorisation de Signer (DAS) la Modification de Contrat N°5 au marché de MOE
- ↵ 07/06/2023 Notifications des EXE6 relatifs à la décision de réception des travaux de traitement des crues des Lots 1 et 2
- ↵ 16/06/2023 Délibération du Conseil Communautaire portant autorisation de signer les marchés de travaux pour l'aménagement des berges de la rivière des Remparts pour les lots 1, 2, 3 et 4

- 03/07/2023 Notification de la DC4 Modificative portant agrément à la société ELAG'ALI, sous-traitant de ROCS, titulaire du marché de travaux de traitement des crues du lot 1 , pour les prestations « Débroussaillage, élagage et abattage »
- 24/07/2023 Notification des Modifications de Marché N°1 au marché de travaux de traitement des crues des lots 1 et 2
- 27/07/2023 Notification des marchés de travaux pour l'aménagement des berges :
- Lot 1 : VRD, attribué au groupement GTOI (mandataire)/BUFFI
 - Lot 2 : Paysages, attribué à l'entreprise LA MARE ESPACES VERTS
 - Lot 3 : Eclairage, attribué au groupement ROCS (mandataire)/BAGELEC REUNION
 - Lot 4 : Démolition, attribué à l'entreprise HTPM
- 28/08/2023 Notification de la DC4 Modificative portant agrément à la société SEGC, sous-traitant de ROCS, titulaire du marché de travaux de traitement des crues du lot 1 , pour les prestations « Mission type G3 – Etude et suivi géotechniques d'exécution »
- 29/08/2023 Notification de l'OS N°1 à l'ensemble des entreprises (4 lots) prescrivant le démarrage de la période de préparation pour les travaux d'aménagement des berges
- 12/10/2023 Notification de l'OS N°2 de mise en demeure à l'entreprise HTPM, titulaire du lot 4, de transmettre l'ensemble des documents et études d'exécution
- 12/10/2023 Notification à l'ensemble des entreprises (4 lots) de l'OS de démarrage des travaux d'aménagement des berges
- 30/11/2023 Commission d'Appel d'Offres (CAO) portant approbation de la Modification de Contrat N°5 au marché de MOE
- 30/11/2023 Courrier de mise en demeure à l'entreprise HTPM, titulaire du lot 4 au marché de travaux d'aménagement des berges, suite à l'OS N°2 de mise en demeure resté sans réponse
- 19/12/2023 Arrêté N°2023-44 portant autorisation de signer la Modification de Contrat N°5 au marché de MOE
- 10/01/2024 Notification de la Modification de Contrat N°5 au marché de MOE

III.2 BILAN OPERATIONNEL DE L'ANNEE 2023

L'année 2023 a permis :

- La réalisation de la demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale pour la mise à double sens de la rue Amiral Lacaze ;
- La réception et l'analyse des offres pour les travaux d'aménagement des berges ;
- La remise du projet de Rapport d'Analyse des Offres pour les travaux d'aménagement des berges ;
- La tenue de la commission de marché pour les modifications de contrats aux marchés de travaux de traitement des crues des lots 1 et 2 ;
- La validation en Conseil Communautaire le marché de travaux d'aménagement des berges de la rivière des Remparts (4 lots) ;
- La notification des EXE6 relatifs à la réception des ouvrages des lots 1 et 2 pour les travaux de traitement des crues de la rivière des remparts ;
- La notification à l'entreprise de la modification de contrat N°1 pour les lot 1 et 2 dans le cadre des travaux de traitement des crues de la rivière des remparts ;
- La notification des marchés de travaux d'aménagement des berges pour 4 lots ;
- Le suivi de la Garantie de Parfait Achèvement (GPA) sur les travaux de traitement des crues de la Rivière des Remparts ;
- Le démarrage des travaux d'aménagement des berges ;
- La poursuite des négociations foncières pour le compte de la Commune sur l'aménagement des berges.

III.3 ETAT D'AVANCEMENT FINANCIER AU 31/12/2023

Intitulé	Bilan approuvé € TTC	Régulé en 2023					Reste à régler	% de réglé
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Cumul réglé au 31/12/2023		
1 DEPENSES	22 511 530,80	1 521 707,34	999 841,92	34 222,61	1 627,73	15 611 332,52	6 900 198,28	69,35
3 HONORAIRES OPERATIONNELS	2 036 625,83	78 303,29	145 921,07	10 307,50	1 627,73	1 696 399,96	340 225,87	83,29
3100 Honoraires de MOE	1 188 619,13	56 979,66	64 988,92			1 050 540,21	138 078,92	88,38
3120 Autres études	43 759,46	759,50				43 759,46		100,00
3210 Honoraires de géotechnicien	309 943,89		32 072,60			261 826,78	48 117,11	84,48
3220 Honoraires de contrôle extérieur	292 299,00	16 260,05	36 347,50			169 704,86	122 594,14	58,06
3240 Honoraires de CSPS	26 680,13	1 713,75			1 281,66	24 064,61	2 615,52	90,20
3290 Honoraires de Géomètre	89 289,37			10 307,50		62 523,12	26 766,25	70,02
3800 Révision des prix	86 034,85	2 590,33	12 512,05		346,07	83 980,92	2 053,93	97,61
4 TRAVAUX	19 650 172,39	1 426 005,79	846 360,28	-58,56		13 231 953,17	6 418 219,22	67,34
4110 Tranche 1	14 137 406,08	643 794,90	279 692,70	-58,56		9 424 933,82	4 712 472,26	66,67
4111 Tranche 2	398 466,65	428 139,39	400 404,63			2 054 477,51	-1 656 010,86	515,60
4112 Aménagement des berges	2 835 984,93						2 835 984,93	
4113 Convention SEOR	49 678,89	15 504,00				44 186,00	5 492,89	88,94
4170 Révisions	1 209 475,00	338 567,50	166 262,95			1 706 402,84	-496 927,84	141,09
4180 Tolérance Moe	464 542,73						464 542,73	
4181 Imprévus	554 618,11					1 953,00	552 665,11	0,35
5 REMUNERATIONS DU MANDATAIRE	779 162,58	15 610,83	7 560,57	23 973,67		650 474,47	128 688,11	83,48
5110 Rémunération SPL Marāina	724 995,52	9 810,44	3 166,90	19 852,78		592 186,52	132 809,00	81,68
5800 Révisions	54 167,06	5 800,39	4 393,67	4 120,89		58 287,95	-4 120,89	107,61
6 AUTRES DEPENSES	45 570,00	1 787,43				32 504,92	13 065,08	71,33
6101 Reprographie	3 650,00					343,95	3 306,05	9,42
6102 Supports de communication	11 428,69					1 669,66	9 759,03	14,61
6104 Publication et insertion dans la presse	30 491,31	1 787,43				30 491,31		100,00
2 RECETTES	22 511 530,80	15 610,83	1 716 006,90	23 973,67	1 568 862,06	17 909 306,79	4 602 224,01	79,56
7 Mandant	22 511 530,80	15 610,83	1 716 006,90	23 973,67	1 568 862,06	17 909 306,79	4 602 224,01	79,56
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	21 732 368,22		1 708 446,33		1 568 862,06	17 258 832,32	4 473 535,90	79,42
7101 Rémunération du mandataire	779 162,58	15 610,83	7 560,57	23 973,67		650 474,47	128 688,11	83,48
SOLDE						2 297 974,27		

IV. PREVISIONNEL DE L'OPERATION POUR L'ANNEE 2024

IV.1 AVANCEMENT OPERATIONNEL PREVISIONNEL

L'année 2024 devra permettre :

- La notification des décomptes définitifs des lots 1 et 2 pour les travaux de traitement des crues de la rivière des remparts ;
- Le suivi des travaux d'aménagement des berges de la Rivière des Remparts ;
- La visite de fin de Garantie de Parfait Achèvement (GPA) sur les lots 1 et 2.

IV.2 ECHancier DES APPELS DE FONDS

Le montant prévisionnel des Appels de Fonds (hors rémunération) pour l'année 2024 s'élève à **1 965 131,73 € TTC**, réparti trimestriellement de la manière suivante :

Intitulé	Prévisionnel € TTC				
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total 2024
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	- €	508 165,57 €	590 276,50 €	590 276,50 €	1 688 718,57 €

La répartition prévisionnelle des dépenses par poste est détaillée dans le tableau ci-après :

Intitulé	Bilan approuvé € TTC	Prévisionnel 2024				
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Année
1 DEPENSES	22 511 530,80	2 085 442,13	769 915,50	595 292,50	595 292,50	4 045 942,63
3 HONORAIRES OPERATIONNELS	2 036 625,83	32 865,74	21 308,50	16 308,50	16 308,50	86 791,24
3100 Honoraires de MOE	1 188 619,13	32 865,74	20 000,00	15 000,00	15 000,00	82 865,74
3120 Autres études	43 759,46					
3210 Honoraires de géotechnicien	309 943,89					
3220 Honoraires de contrôle extérieur	292 299,00					
3240 Honoraires de CSPS	26 680,13		808,50	808,50	808,50	2 425,50
3290 Honoraires de Géomètre	89 289,37					
3800 Révision des prix	86 034,85		500,00	500,00	500,00	1 500,00
4 TRAVAUX	19 650 172,39	2 019 465,60	732 500,00	573 968,00	573 968,00	3 899 901,60
4110 Tranche 1	14 137 406,08	1 524 247,48				1 524 247,48
4111 Tranche 2	398 466,65	72 216,52				72 216,52
4112 Aménagement des berges	2 835 984,93	134 901,00	700 000,00	541 468,00	541 468,00	1 917 837,00
4113 Convention SEOR	49 678,89					
4170 Révisions	1 209 475,00	288 100,60	32 500,00	32 500,00	32 500,00	385 600,60
4180 Tolérance Moe	464 542,73					
4181 Imprévus	554 618,11					
5 REMUNERATIONS DU MANDATAIRE	779 162,58	33 110,79	16 107,00	5 016,00	5 016,00	59 249,79
5110 Rémunération SPL Maraina	724 995,52	28 156,65	14 607,00	4 516,00	4 516,00	51 795,65
5800 Révisions	54 167,06	4 954,14	1 500,00	500,00	500,00	7 454,14
6 AUTRES DEPENSES	45 570,00					
6101 Reprographie	3 650,00					
6102 Supports de communication	11 428,69					
6104 Publication et insertion dans la presse	30 491,31					
2 RECETTES	22 511 530,80	33 110,79	524 272,57	595 292,50	595 292,50	1 747 968,36
7 Mandant	22 511 530,80	33 110,79	524 272,57	595 292,50	595 292,50	1 747 968,36
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	21 732 368,22		508 165,57	590 276,50	590 276,50	1 688 718,57
7101 Rémunération du mandataire	779 162,58	33 110,79	16 107,00	5 016,00	5 016,00	59 249,79
SOLDE						

V. BILAN FINANCIER AU 31/12/2023 ET PROPOSITION D'UN NOUVEAU BILAN POUR L'ANNEE 2024

Intitulé	Bilan approuvé € TTC	Engagé + Avenant	Cumul réglé au 31/12/2023	Prévisionnel		Proposition	
				2024	Au delà	Nouveau Bilan	Ecart
1 DEPENSES	22 511 530,80	18 549 064,84	15 611 332,52	4 045 942,63	2 854 255,65	22 511 530,80	
3 HONORAIRES OPERATIONNELS	2 036 625,83	1 975 945,36	1 696 399,96	86 791,24	253 434,63	2 036 625,83	
3100 Honoraires de MOE	1 188 619,13	1 188 620,21	1 050 540,21	82 865,74	55 213,18	1 188 619,13	
3120 Autres études	43 759,46	43 759,46	43 759,46			43 759,46	
3210 Honoraires de géotechnicien	309 943,89	348 180,84	261 826,78		48 117,11	309 943,89	
3220 Honoraires de contrôle extérieur	292 299,00	305 763,85	169 704,86		122 594,14	292 299,00	
3240 Honoraires de CSPS	26 680,13	27 097,88	24 064,61	2 425,50	190,02	26 680,13	
3290 Honoraires de Géomètre	89 289,37	62 523,12	62 523,12		26 766,25	89 289,37	
3800 Révision des prix	86 034,85		83 980,92	1 500,00	553,93	86 034,85	
4 TRAVAUX	19 650 172,39	15 815 618,62	13 231 953,17	3 899 901,60	2 506 742,59	19 638 597,36	-11 575,03
4110 Tranche 1	14 137 406,08	10 863 938,84	9 424 933,82	1 524 247,48	577 468,96	11 526 650,26	-2 610 755,82
4111 Tranche 2	398 466,65	2 095 708,09	2 054 477,51	72 216,52		2 126 694,03	1 728 227,38
4112 Aménagement des berges	2 835 984,93	2 808 231,69		1 917 837,00	918 147,93	2 835 984,93	
4113 Conv ention SEOR	49 678,89	45 787,00	44 186,00		5 492,89	49 678,89	
4170 Révisions	1 209 475,00		1 706 402,84	385 600,60		2 092 003,44	882 528,44
4180 Tolérance Moe	464 542,73				464 542,73	464 542,73	
4181 Imprév us	554 618,11	1 953,00	1 953,00		541 090,08	543 043,08	-11 575,03
5 REMUNERATIONS DU MANDATAIRE	779 162,58	724 995,94	650 474,47	59 249,79	81 013,35	790 737,61	11 575,03
5110 Rémunération SPL Maraina	724 995,52	724 995,94	592 186,52	51 795,65	81 013,35	724 995,52	
5800 Révisions	54 167,06		58 287,95	7 454,14		65 742,09	11 575,03
6 AUTRES DEPENSES	45 570,00	32 504,92	32 504,92		13 065,08	45 570,00	
6101 Reprographie	3 650,00	343,95	343,95		3 306,05	3 650,00	
6102 Supports de communication	11 428,69	1 669,66	1 669,66		9 759,03	11 428,69	
6104 Publication et insertion dans la presse	30 491,31	30 491,31	30 491,31			30 491,31	
2 RECETTES	22 511 530,80	25 325 453,92	17 909 306,79	1 747 968,36	2 854 255,65	22 511 530,80	
7 Mandant	22 511 530,80	25 325 453,92	17 909 306,79	1 747 968,36	2 854 255,65	22 511 530,80	
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	21 732 368,22	24 600 458,00	17 258 832,32	1 688 718,57	2 773 242,30	21 720 793,19	-11 575,03
7101 Rémunération du mandataire	779 162,58	724 995,92	650 474,47	59 249,79	81 013,35	790 737,61	11 575,03
SOLDE			2 297 974,27				

Les évolutions entre le bilan approuvé en Conseil Communautaire bilan proposé pour l'année 2024 sont les suivantes :

HONORAIRES OPERATIONNELS

- ❖ Aucune ligne n'est modifiée.

Le montant total des dépenses du poste Honoraires opérationnels reste identique au montant total des dépenses du bilan approuvé, c'est-à-dire **2 036 625,83 € TTC.**

TRAVAUX

La Commune a approuvé une réalisation des travaux en **2 tranches** :

- **Tranche 1** : Travaux de confortement contre les crues et de protection contre le risque de submersion - Centre-ville + dépôt Goyave. Cette tranche correspond à la fusion des anciennes **Tranche 1** (Protection contre le risque de submersion - Centre-ville – Radier fusible – Marché N°1), **Tranche 2** (Travaux de confortement contre les crues - Centre-ville 1ère phase – Marché N°2 - Phase 1) et **Tranche 3** (Travaux de confortement contre les crues - Centre-ville 2ème Phase + dépôt Goyave - Marché N°2 - Phase 2) ;
- **Tranche 2** : Travaux d'aménagements urbains - Centre-ville. Cette tranche correspond désormais à l'ancienne **Tranche 4.**
- ❖ Ligne 4110 – Tranche 1 : Cette ligne passe de 14 137 406,08 € TTC à 11 526 650,26 € TTC, soit une diminution de 2 610 755,82 € TTC afin de pouvoir affecter des crédits supplémentaires à la Ligne 4111 – Tranche 2, à la Ligne 4170 – Révisions cette affectation se justifie par la mise à jour des marchés de travaux de la tranche 2 et des crédits supplémentaires pour absorbés l'augmentation des révisions de prix des deux tranches de travaux ;
- ❖ Ligne 4111 – Tranche 2 : Cette ligne passe de 398 466,65 € TTC à 2 126 694,03 € TTC, soit une augmentation de 1 728 227,38 € TTC qui se justifie par l'affectation de crédits supplémentaires provenant de la Ligne 4110 – Tranche 1 qui correspond à la mise à jour du marché de la tranche 2 ;
- ❖ Ligne 4170 – Révisions : Cette ligne passe de 1 209 475,00 € TTC à 2 092 003,44 € TTC, soit une augmentation de 882 528,44 € TTC qui se justifie par l'affectation de crédits supplémentaires provenant de la Ligne 4110 – Tranche 1;
- ❖ Ligne 4180 – Imprévus : Cette ligne passe de 554 618,11 € TTC à 543 043,08 € TTC, soit une diminution de 11 575,03 € TTC afin d'affecter des crédits supplémentaires à la Ligne 5800 – Révisions (rémunérations du mandataire);
- ❖ Les autres lignes restent inchangées.

Le montant total des dépenses du poste Travaux passe de 19 650 172,39 € TTC à **19 638 597,36 € TTC, soit une diminution de 11 575,03 € TTC.**

REMUNERATIONS DU MANDATAIRE

- ❖ Ligne 5110 – Rémunération SPL Marain : Cette ligne reste inchangée ;
- ❖ Ligne 5800 – Révisions : Cette ligne passe de 54 167,06 € TTC à 62 742,09 € TTC, soit une augmentation de 11 575,03 € TTC qui se justifie par l'affectation de crédits supplémentaires provenant de la Ligne 4181 – Imprévus (travaux) pour absorber l'augmentation des révisions de prix appliquées sur la rémunération du mandataire.

Le montant total des dépenses du poste Rémunérations du mandataire passe de 779 162,58 € TTC à 790 737,61 € TTC, soit une augmentation de 11 575,03 € TTC.

AUTRES DEPENSES

- ❖ Toutes les lignes restent inchangées.

Le montant total des dépenses du poste Autres dépenses reste identique au montant total des dépenses du bilan approuvé, c'est-à-dire 45 570,00 € TTC.

CONCLUSION

Le montant total des dépenses du bilan proposé au 01/01/2024 reste identique au montant total des dépenses du bilan approuvé en Conseil Communautaire le 22/08/2023, c'est-à-dire 22 511 530,80 € TTC.

VI. ANNEXES

VI.1 EVOLUTION DU BILAN DANS LE TEMPS

Intitulé	Bilan approuvé	Cumul du réalisé au 31/12/2023		Cumul du réglé au 31/12/2023	Prévisionnel			Bilan proposé		
		Réalisé	Reste		2024	2025	Au delà	Nouveau	Ecart	Reste
1 DEPENSES	22 511 530,80	15 588 605,73	6 922 925,07	15 611 332,52	4 045 942,63	2 854 255,65		22 511 530,80		6 900 198,28
3 HONORAIRES OPERATIONNELS	2 036 625,83	1 696 399,96	340 225,87	1 696 399,96	86 791,24	253 434,63		2 036 625,83		340 225,87
3100 Honoraires de MOE	1 188 619,13	1 050 540,21	138 078,92	1 050 540,21	82 865,74	55 213,18		1 188 619,13		138 078,92
3120 Autres études	43 759,46	43 759,46		43 759,46				43 759,46		
3210 Honoraires de géotechnicien	309 943,89	261 826,78	48 117,11	261 826,78		48 117,11		309 943,89		48 117,11
3220 Honoraires de contrôle extérieur	292 299,00	169 704,86	122 594,14	169 704,86		122 594,14		292 299,00		122 594,14
3240 Honoraires de CSPS	26 680,13	24 064,61	2 615,52	24 064,61	2 425,50	190,02		26 680,13		2 615,52
3290 Honoraires de Géomètre	89 289,37	62 523,12	26 766,25	62 523,12		26 766,25		89 289,37		26 766,25
3800 Révision des prix	86 034,85	83 980,92	2 053,93	83 980,92	1 500,00	553,93		86 034,85		2 053,93
4 TRAVAUX	19 650 172,39	13 142 299,44	6 507 872,95	13 231 953,17	3 899 901,60	2 506 742,59		19 638 597,36	-11 575,03	6 406 644,19
4110 Tranche 1	14 137 406,08	9 424 933,82	4 712 472,26	9 424 933,82	1 524 247,48	577 468,96		11 526 650,26	-2 610 755,82	2 101 716,44
4111 Tranche 2	398 466,65	1 964 823,78	-1 566 357,13	2 054 477,51	72 216,52			2 126 694,03	1 728 227,38	72 216,52
4112 Aménagement des berges	2 835 984,93		2 835 984,93		1 917 837,00	918 147,93		2 835 984,93		2 835 984,93
4113 Convention SEOR	49 678,89	44 186,00	5 492,89	44 186,00		5 492,89		49 678,89		5 492,89
4170 Révisions	1 209 475,00	1 706 402,84	-496 927,84	1 706 402,84	385 600,60			2 092 003,44	882 528,44	385 600,60
4180 Tolérance Moe	464 542,73		464 542,73			464 542,73		464 542,73		464 542,73
4181 Imprévus	554 618,11	1 953,00	552 665,11	1 953,00		541 090,08		543 043,08	-11 575,03	541 090,08
5 REMUNERATIONS DU MANDATAIRE	779 162,58	717 401,41	61 761,17	650 474,47	59 249,79	81 013,35		790 737,61	11 575,03	140 263,14
5110 Rémunération SPL Marcina	724 995,52	648 499,83	76 495,69	592 186,52	51 795,65	81 013,35		724 995,52	0,00	132 809,00
5800 Révisions	54 167,06	68 901,58	-14 734,52	58 287,95	7 454,14			65 742,09	11 575,03	7 454,14
6 AUTRES DEPENSES	45 570,00	32 504,92	13 065,08	32 504,92		13 065,08		45 570,00		13 065,08
6101 Reprographie	3 650,00	343,95	3 306,05	343,95		3 306,05		3 650,00		3 306,05
6102 Supports de communication	11 428,69	1 669,66	9 759,03	1 669,66		9 759,03		11 428,69		9 759,03
6104 Publication et insertion dans la presse	30 491,31	30 491,31		30 491,31				30 491,31		
2 RECETTES	22 511 530,80	17 976 233,84	4 535 296,96	17 909 306,79	1 747 968,36	2 854 255,65		22 511 530,80		4 602 224,01
7 Mandant	22 511 530,80	17 976 233,84	4 535 296,96	17 909 306,79	1 747 968,36	2 854 255,65		22 511 530,80		4 602 224,01
7100 Justification des Dépenses (Appel de fonds)	21 732 368,22	17 258 832,44	4 473 535,78	17 258 832,32	1 688 718,57	2 773 242,30		21 720 793,19	-11 575,03	4 461 960,87
7101 Rémunération du mandataire	779 162,58	717 401,40	61 761,18	650 474,47	59 249,79	81 013,35		790 737,61	11 575,03	140 263,14
SOLDE				2 297 974,27						

VI.2 PLANNING PREVISIONNEL ACTUALISE AU 31/12/2023

N°	Nom de la tâche	Début	Fin	Durée	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1	SAINT-JOSEPH - ENDIGUEMENT DE LA RIVIERE DES REMPARTS	Mar 02/04/13	Mar 10/09/24	149,3 ms	SAINT-JOSEPH - ENDIGUEMENT DE LA RIVIERE DES REMPARTS																															
2	Elaboration du CC de MOE procédure AOO	Mar 02/04/13	Mer 01/05/13	22 j	02/04 Elaboration du CC de MOE procédure AOO																															
3	Validation du CC par la commune	Jeu 02/05/13	Mer 15/05/13	10 j	02/05 Validation du CC par la commune																															
4	Notification de la convention de Mandat	Mar 21/05/13	Mar 21/05/13	0 j	21/05 Notification de la convention de Mandat																															
5	Consultation de la MOE	Mar 21/05/13	Lun 13/01/14	8,5 ms	21/05 Consultation de la MOE																															
22	Etudes préliminaires	Mer 29/01/14	Jeu 28/08/14	7,6 ms	29/01 Etudes préliminaires																															
26	Etudes complémentaires	Lun 12/05/14	Ven 16/10/15	18,75 ms	12/05 Etudes complémentaires																															
59	Expertise écologique phase 1	Mar 04/02/14	Lun 03/03/14	20 j	04/02 Expertise écologique phase 1																															
60	Expertise écologique phase 2	Lun 03/11/14	Ven 28/11/14	20 j	03/11 Expertise écologique phase 2																															
61	Identification des enjeux environnementaux	Lun 02/03/15	Mar 31/03/15	22 j	02/03 Identification des enjeux environnementaux																															
62	AVP	Lun 31/08/15	Jeu 30/06/16	10,95 ms	31/08 AVP																															
67	Elaboration CC CSPA	Lun 06/07/15	Ven 14/08/15	30 j	06/07 Elaboration CC CSPA																															
68	Consultation CSPA	Lun 14/09/15	Lun 07/03/16	6,3 ms	14/09 Consultation CSPA																															
78	Expertise géotechnique G2 PRO	Ven 01/07/16	Jeu 15/09/16	55 j	01/07 Expertise géotechnique G2 PRO																															
79	PRO/DCE Hydraulique (Tranche 1)	Ven 16/09/16	Lun 03/02/20	44,1 ms	16/09 PRO/DCE Hydraulique (Tranche 1)																															
84	PRO Aménagements urbains (Tranche 1)	Lun 01/04/19	Mar 26/01/21	23,85 ms	01/04 PRO Aménagements urbains (Tranche 1)																															
92	Etudes réglementaires	Lun 28/09/15	Ven 02/12/16	15,5 ms	28/09 Etudes réglementaires																															
93	Cadrage préalable avec les services de l'Etat	Lun 28/09/15	Ven 15/04/16	145 j	28/09 Cadrage préalable avec les services de l'Etat																															
94	Dossier d'autorisation unique	Ven 01/07/16	Ven 02/09/16	46 j	01/07 Dossier d'autorisation unique																															
95	Validation Dossier d'autorisation unique	Lun 05/09/16	Ven 02/12/16	65 j	05/09 Validation Dossier d'autorisation unique																															
96	Dépôt dossier	Ven 02/12/16	Ven 02/12/16	0 j	02/12 Dépôt dossier																															
97	Instruction des études réglementaires	Lun 05/12/16	Mar 15/06/21	59,1 ms?	05/12 Instruction des études réglementaires																															
98	Instruction DEAL	Lun 05/12/16	Lun 20/03/17	76 j	05/12 Instruction DEAL																															
99	Compléments	Mar 21/03/17	Lun 12/06/17	3 ms	21/03 Compléments																															
100	Arbitrage mairie + avenant	Ven 30/03/18	Ven 30/03/18	0 ms	30/03 Arbitrage mairie + avenant																															
101	Compléments	Ven 30/03/18	Jeu 16/08/18	5 ms	30/03 Compléments																															
102	Passage RNU	Jeu 27/09/18	Jeu 27/09/18	0 ms	27/09 Passage RNU																															
103	Dépôt dossier n°2	Lun 01/10/18	Lun 01/10/18	0 ms	01/10 Dépôt dossier n°2																															
104	Instruction DEAL et AE	Lun 01/10/18	Jeu 17/01/19	79 j	01/10 Instruction DEAL et AE																															
105	Avis DEAL	Jeu 17/01/19	Jeu 17/01/19	0 ms	17/01 Avis DEAL																															
106	Avis AE	Mar 19/02/19	Mar 19/02/19	0 ms	19/02 Avis AE																															
107	Compléments	Jeu 17/01/19	Mer 10/04/19	3 ms	17/01 Compléments																															
108	Dépôt dossier n°3	Mer 10/04/19	Mer 10/04/19	0 ms	10/04 Dépôt dossier n°3																															
109	Instruction DEAL	Jeu 11/04/19	Ven 07/06/19	42 j	11/04 Instruction DEAL																															
110	Avis DEAL	Ven 07/06/19	Ven 07/06/19	0 ms	07/06 Avis DEAL																															
111	Compléments	Ven 07/06/19	Ven 13/09/19	3,55 ms	07/06 Compléments																															
112	Avis juridique	Lun 05/08/19	Lun 09/09/19	1,3 ms	05/08 Avis juridique																															

N°	Nom de la tâche	Début	Fin	Durée	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027				
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2			
113	Décision collectivité avis juridique	Lun 09/09/19	Lun 09/09/19	0 ms															09/09	◆	Décision collectivité avis juridique																		
114	Arrêt de la procédure en cours	Lun 09/09/19	Lun 09/09/19	0 ms															09/09	◆	Arrêt de la procédure en cours																		
115	Dépôt du dossier de déclaration d'intention	Mer 02/10/19	Mer 02/10/19	0 ms															02/10	◆	Dépôt du dossier de déclaration d'intention																		
116	Constitution Dossier règlementaire n° 1BIS	Mer 02/10/19	Mar 10/12/19	2,5 ms															02/10	■	Constitution Dossier règlementaire n° 1BIS																		
117	Concertation préalable préparation	Mer 02/10/19	Ven 11/10/19	0,4 ms															02/10	■	Concertation préalable préparation																		
118	Concertation préalable déroulement	Ven 11/10/19	Mar 12/11/19	1,15 ms															11/10	■	Concertation préalable déroulement																		
119	Bilan de la concertation	Mar 12/11/19	Ven 15/11/19	0,2 ms?															12/11		Bilan de la concertation																		
120	Délibération bilan de la concertation	Ven 22/11/19	Ven 22/11/19	0 ms															22/11	◆	Délibération bilan de la concertation																		
121	Dépôt dossier n°1 BIS (Tranche 1)	Mar 17/12/19	Mar 17/12/19	0 ms															17/12	◆	Dépôt dossier n°1 BIS (Tranche 1)																		
122	Instruction Dossiers Règlementaire	Mar 17/12/19	Lun 10/02/20	2 ms															17/12	■	Instruction Dossiers Règlementaire																		
123	Instruction Dérog E.P	Mar 11/02/20	Lun 06/04/20	2 ms															11/02	■	Instruction Dérog E.P																		
124	Envoi CNPN	Lun 06/04/20	Lun 06/04/20	0 ms															06/04	◆	Envoi CNPN																		
125	Avis CNPN	Mar 21/04/20	Mar 21/04/20	0 ms															21/04	◆	Avis CNPN																		
126	Reprise remarques CNPN	Lun 27/04/20	Ven 08/05/20	0,5 ms															27/04	■	Reprise remarques CNPN																		
127	Avis MRAE	Ven 24/04/20	Jeu 18/06/20	2 ms															24/04	■	Avis MRAE																		
128	Enquête publique	Jeu 30/07/20	Mer 09/09/20	1,5 ms															30/07	■	Enquête publique																		
129	Décision des services de l'Etat	Jeu 10/09/20	Mer 07/10/20	1 ms															10/09	■	Décision des services de l'Etat																		
130	Arrêté d'autorisation	Mer 07/10/20	Mer 07/10/20	0 j															07/10	◆	Arrêté d'autorisation																		
131	Dépôt dossier n°1 BIS (Tranche 2)	Mar 26/01/21	Mar 26/01/21	0 ms															26/01	◆	Dépôt dossier n°1 BIS (Tranche 2)																		
132	Instruction Dossiers Règlementaire	Mer 27/01/21	Mar 18/05/21	4 ms															27/01	■	Instruction Dossiers Règlementaire																		
133	Décision des services de l'Etat	Mer 19/05/21	Mar 15/06/21	1 ms															19/05	■	Décision des services de l'Etat																		
134	Arrêté d'autorisation	Mar 15/06/21	Mar 15/06/21	0 j															15/06	◆	Arrêté d'autorisation																		
135	DCE travaux hydrauliques	Lun 06/05/19	Lun 03/02/20	9,8 ms															06/05	■	DCE travaux hydrauliques																		
138	Consultation des entreprises (Hydraulique)	Lun 25/05/20	Ven 23/10/20	5,5 ms															25/05	■	Consultation des entreprises (Hydraulique)																		
139	Délibération attribution marché	Lun 02/11/20	Lun 02/11/20	0 ms															02/11	◆	Délibération attribution marché																		
140	Consultation Coordinateur Environnement	Ven 05/06/20	Lun 30/11/20	6,35 ms																	Consultation Coordinateur Environnement																		
141	Consultation contrôle externe - G4	Jeu 18/06/20	Lun 30/11/20	5,9 ms																	Consultation contrôle externe - G4																		
142	Consultation contr.ext. - Essais de laboratoire	Lun 10/08/20	Lun 30/11/20	4,05 ms																	Consultation contr.ext. - Essais de laboratoire																		
143	Délibération attribution marché	Lun 30/11/20	Lun 30/11/20	0 ms																30/11	◆	Délibération attribution marché																	
144	Préparation des travaux LOT 1	Ven 06/11/20	Jeu 28/01/21	3 ms																06/11	■	Préparation des travaux LOT 1																	
145	Travaux LOT 1	Ven 29/01/21	Jeu 03/11/22	23 ms																29/01	■	Travaux LOT 1																	
146	Préparation des travaux LOT 2	Lun 18/01/21	Ven 12/03/21	2 ms																18/01	■	Préparation des travaux LOT 2																	
147	Travaux LOT 2	Lun 15/03/21	Ven 27/08/21	6 ms																15/03	■	Travaux LOT 2																	
148	DCE Aménagements urbains	Jeu 01/10/20	Mer 23/12/20	3 ms																01/10	■	DCE Aménagements urbains																	
149	Consultation des entreprises (Aménag. urbains)	Jeu 24/12/20	Mer 12/05/21	5 ms																24/12	■	Consultation des entreprises (Aménag. urbains)																	
150	Préparation des travaux LOT AM PAYSAGER	Mar 16/11/21	Lun 10/01/22	2 ms																16/11	■	Préparation des travaux LOT AM PAYSAGER																	
151	Travaux LOT AM PAYSAGER	Mer 11/10/23	Mar 10/09/24	12 ms																		Travaux LOT AM PAYSAGER																	

VI.3 RECAPITULATIF DES DEPENSES REGLEES POUR L'ANNEE 2023

Intitulé	Bilan	Tiers	Date Règlement	Réglé 2023
1 DEPENSES	21 732 368,22			2 510 254,53
3 HONORAIRES OPERATIONNELS	2 036 625,83			236 159,59
3100 Honoraires de MOE	1 188 619,13			121 968,58
00029 NH 29		00407 BIOTOPE	10/01/2023	56 979,66
00030 NH 30		00407 BIOTOPE	12/05/2023	41 130,23
00031 NH 31		00407 BIOTOPE	22/05/2023	23 858,69
3120 Autres études	43 759,46			759,50
00001 NH2022-0655		0833 EXA SA	08/03/2023	379,75
00001 NH2022-0654		0833 EXA SA	08/03/2023	379,75
3210 Honoraires de géotechnicien	309 943,89			32 072,60
00006 FA 22110000128		00443 GEOLITHE	12/05/2023	32 072,60
3220 Honoraires de contrôle extérieur	292 299,00			52 607,55
00005 NH 5		1403 ECOCONSULT	10/01/2023	16 260,05
00001 FAL_23/049		00120 LACQ BTP SERVICES	12/05/2023	1 562,40
00001 FAL_23/050		00120 LACQ BTP SERVICES	12/05/2023	16 036,30
00001 FAL_23/051		00120 LACQ BTP SERVICES	12/05/2023	18 748,80
3240 Honoraires de CSPS	26 680,13			2 995,41
00022 NH 22		00293 ARCHITEX	24/01/2023	634,72
00023 NH 23		00293 ARCHITEX	24/01/2023	1 079,03
00024 NH 24		00293 ARCHITEX	18/12/2023	427,22
00025 NH 25		00293 ARCHITEX	18/12/2023	427,22
00026 NH 26		00293 ARCHITEX	18/12/2023	427,22
3290 Honoraires de Géomètre	89 289,37			10 307,50
00001 3002 ATLAS GEO CONSEIL NH 23-445		1385 ATLAS GEO CONSEIL	19/07/2023	10 307,50
3800 Révision des prix	86 034,85			15 448,45
00029 NH 29		00407 BIOTOPE	10/01/2023	2 092,83
00030 NH 30		00407 BIOTOPE	12/05/2023	7 229,48
00031 NH 31		00407 BIOTOPE	22/05/2023	5 282,57
00022 NH 22		00293 ARCHITEX	24/01/2023	497,50
00025 NH 25		00293 ARCHITEX	18/12/2023	346,07
4 TRAVAUX	19 650 172,39			2 272 307,51
4110 Tranche 1	14 137 406,08			923 429,04
00018 SIT 17 LOT 1		0768 SEGC		539 633,60
00020 SIT 18 LOT 1		0768 SEGC	10/01/2023	104 161,30
00021 SIT 19 LOT 1		1113 ROCS	12/05/2023	182 594,65
00022 SIT 20 LOT 1		1037 AFCOI	22/05/2023	97 098,05
00023 SEGC - REGUL POUR DC4 MODIF		0768 SEGC	21/08/2023	-58,56
4111 Tranche 2	398 466,65			828 544,02
00007 SIT 7 LOT 2		1113 ROCS	10/01/2023	59 958,64
00008 SIT 8 LOT 2		1113 ROCS	10/01/2023	368 180,75
00009 SIT 9 LOT 2		0768 SEGC	12/05/2023	316 407,56
00010 SIT 10 LOT 2		1113 ROCS	12/05/2023	83 997,07
4112 Aménagement des berges	2 835 984,93			
4113 Convention SEOR	49 678,89			15 504,00
00002 ACPTÉ 2		1467 SEOR - Société d'Etudes Ornithologiques	10/01/2023	15 504,00
4170 Révisions	1 209 475,00			504 830,45
00018 SIT 17 LOT 1		1113 ROCS	10/01/2023	138 877,95
00020 SIT 18 LOT 1		1113 ROCS	10/01/2023	87 895,98
00021 SIT 19 LOT 1		1113 ROCS	12/05/2023	43 274,93
00022 SIT 20 LOT 1		1113 ROCS	22/05/2023	24 328,15
00007 SIT 7 LOT 2		1113 ROCS	10/01/2023	17 171,12
00008 SIT 8 LOT 2		1113 ROCS	10/01/2023	94 622,45
00009 SIT 9 LOT 2		1113 ROCS	12/05/2023	68 798,58
00010 SIT 10 LOT 2		1113 ROCS	12/05/2023	29 861,29
4180 Tolérance Moe	464 542,73			
4181 Imprévus	554 618,11			
6 AUTRES DEPENSES	45 570,00			1 787,43
6101 Reprographie	3 650,00			
6102 Supports de communication	11 428,69			
6104 Publication et insertion dans la presse	30 491,31			1 787,43
00001 FA183076		1413 SNJIR - SOCIETE NOUVELLE DU JIR	24/01/2023	868,61
00001 FA479683		00010 LE QUOTIDIEN	24/01/2023	918,82